

Bauzeitenplan / Einzel-Vertragsfristen
Gewerk VE 391 - 040 Containeranlagen

Vorgang	verbindliche Fristen: Beginn spätestens nach vertraglichem Ausführungsbeginn gem. BVB Nr. 3	verbindliche Fristen: Ende spätestens nach vertraglichem Ausführungsbeginn gem. BVB Nr. 3
Aufstellung und Inbetriebnahme Bauleitungs- und Pfortencontainer (Nach vorbereitende Maßnahmen Erdbau 1)	1 Kalenderwochen	
Aufstellung und Inbetriebnahme Sanitärcontaineranlage 1 (Zu Beginn Rohbauarbeiten)	21 Kalenderwochen	
Aufstellung und Inbetriebnahme Sanitärcontaineranlage 2 (Zu Beginn Ausbauarbeiten)	66 Kalenderwochen	
Gesamtfertigstellung/ Ende Gesamtleistung		272 Kalenderwochen