

## Rahmenterminplan

Projekt: GSKKB - Generalisierung Kreiskrankenhaus Bergstraße  
Druckdatum: Mit 10.12.25

Kritische Unterbrechung  Vorgang  Meilenstein  Sammelvorgang  Abgeschlossener Vorgang  Abgeschlossener Sammelvorgang  Abgeschlossener Meilenstein  Soll Vorgang  Soll Meilenstein  Kritisch 

Seite 1 von 4



Nr.	Name	% Abgeschlossen	Soll-Anfang RTP V14	Soll-Ende RTP V14	Prognose Anfang	Prognose Ende	Geplante Dauer	Ist-Anfang	Ist-Ende	Ist-Dauer	H2 '20	H1 '21	H2 '21	H1 '22	H2 '22	H1 '23	H2 '23	H1 '24	H2 '24	H1 '25	H2 '25	H1 '26	H2 '26	H1 '27	H2 '27	H1 '28	H2 '28	H1 '29	H2 '29	H1 '30	H2 '30	H1 '31
204	Außenanlagen (BTG-5000)	0%	Mon 05.07.27	Fre 22.10.27	Mon 05.07.27	Fre 22.10.27	80 t	NV	NV	0 t																						
205	Tischlerarbeiten (BTG-3810)	0%	Fre 09.07.27	Don 13.01.28	Fre 09.07.27	Don 13.01.28	129 t	NV	NV	0 t																						
206	Reinigungsarbeiten	0%	Fre 16.07.27	Don 20.01.28	Fre 16.07.27	Don 20.01.28	129 t	NV	NV	0 t																						
207	Umzug Bestandsgeräte Med.-Tech.	0%	Mit 22.03.28	Die 28.03.28	Mit 22.03.28	Die 28.03.28	5 t	NV	NV	0 t																						
208	Bauliche Fertigstellung (exkl. Umzug Bestandsgeräte u. lose Möblierung Med.-Tech.)	0%	Don 20.01.28	Don 20.01.28	Don 20.01.28	Don 20.01.28	0 t	NV	NV	0 t																						
209	Inbetriebnahmen, Abnahmen und Übergaben	0%	Die 23.03.27	Die 29.02.28	Fre 04.06.27	Die 28.03.28	207 t	NV	NV	0 t																						
210	Inbetriebsetzung zentrale Anlagen/Großgeräte	0%	Fre 26.02.27	Mit 06.10.27	Fre 04.06.27	Die 28.03.28	207 t	NV	NV	0 t																						
211	IBS Trafostationen/MS-Anlagen/NSHV/BSV (Stromersorgung Gebäude)	0%	Don 16.09.27	Mit 29.09.27	Fre 12.11.27	Don 09.12.27	20 t	NV	NV	0 t																						
212	IBS Wärmeerzeugung / Heizung	0%	Fre 26.02.27	Don 04.03.27	Fre 04.06.27	Don 01.07.27	20 t	NV	NV	0 t																						
213	IBS Sanitär	0%	Don 16.09.27	Mit 29.09.27	Die 30.11.27	Mon 31.01.28	39 t	NV	NV	0 t																						
214	IBS Technikzentrale und Einregulierung Sanitär	0%	NV	NV	Die 30.11.27	Mon 13.12.27	10 t	NV	NV	0 t																						
215	IBS TW spülen für Beprobung	0%	NV	NV	Die 04.01.28	Mon 31.01.28	20 t	NV	NV	0 t																						
216	IBS Zentrale Verteiler Medizinische Gase	0%	Don 16.09.27	Mit 29.09.27	Fre 17.12.27	Fre 21.01.28	20 t	NV	NV	0 t																						
217	IBS Feuerlöschanlagen / -leitungen	0%	Fre 27.08.27	Don 09.09.27	Fre 29.10.27	Die 02.11.27	3 t	NV	NV	0 t																						
218	IBS Lüftungs- und Kälteanlagen	0%	Don 24.06.27	Mit 04.08.27	Fre 03.09.27	Fre 11.02.28	110 t	NV	NV	0 t																						
219	Lüftungsanlagen (RLT-Anlagen, Abluftanlagen)	0%	Don 24.06.27	Mit 04.08.27	Fre 03.09.27	Don 30.09.27	20 t	NV	NV	0 t																						
220	Kälteanlagen	0%	Don 24.06.27	Mit 07.07.27	Fre 03.09.27	Don 16.09.27	10 t	NV	NV	0 t																						
221	Lüftungsanlage OP	0%	NV	NV	Mon 17.01.28	Fre 11.02.28	20 t	NV	NV	0 t																						
222	Entrauchungsanlagen (RWA-Anlagen)	0%	Don 24.06.27	Mit 04.08.27	Mon 17.01.28	Fre 11.02.28	20 t	NV	NV	0 t																						
223	IBS Brandmeldeanlage	0%	Fre 27.08.27	Don 02.09.27	Fre 10.12.27	Don 16.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
224	IBS Aufzugsanlagen	0%	Die 23.03.27	Mon 29.03.27	Fre 19.11.27	Don 03.02.28	49 t	NV	NV	0 t																						
225	IBS Datennetz (IT-Infrastruktur, Serverraum, Datenverteiler)	0%	Don 16.09.27	Mit 22.09.27	Fre 10.12.27	Don 16.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
226	IBS Gebäudeautomation	0%	Don 16.09.27	Mit 06.10.27	Don 02.12.27	Don 23.12.27	16 t	NV	NV	0 t																						
227	IBS Schaltschränke + Feldgeräte (Neuberger)	0%	Don 16.09.27	Mit 06.10.27	Don 02.12.27	Don 23.12.27	16 t	NV	NV	0 t																						
228	IBS GLT-Zentrale (Neuberger)	0%	Don 16.09.27	Mit 06.10.27	Don 02.12.27	Don 23.12.27	16 t	NV	NV	0 t																						
229	IBS Medizintechnik	0%	Don 02.09.27	Mit 22.09.27	Mon 17.01.28	Die 28.03.28	52 t	NV	NV	0 t																						
230	Inbetriebnahme MRT	0%	NV	NV	Mon 17.01.28	Fre 21.01.28	5 t	NV	NV	0 t																						
231	Inbetriebnahme RDGs	0%	NV	NV	Mon 21.02.28	Fre 25.02.28	5 t	NV	NV	0 t																						
232	Demontage / Montage OP-Tische Bestand	0%	NV	NV	Fre 24.03.28	Die 28.03.28	3 t	NV	NV	0 t																						
233	Demontage / Montage CT-Geräte	0%	NV	NV	Mit 22.03.28	Die 28.03.28	5 t	NV	NV	0 t																						
234	Einzelfunktionsprüfungen	0%	Mon 14.12.26	Mit 20.10.27	Fre 27.08.27	Fre 18.02.28	120 t	NV	NV	0 t																						
235	Sonnenschutz Test Steuerungen/Funktionsprüfungen	0%	Mon 14.12.26	Fre 25.12.26	Fre 27.08.27	Don 02.09.27	5 t	NV	NV	0 t																						
236	Türen Test Steuerungen/Funktionsprüfungen	0%	Don 09.09.27	Mit 22.09.27	Fre 28.01.28	Don 03.02.28	5 t	NV	NV	0 t																						
237	RWA-Anlagen Test Steuerungen/Funktionsprüfungen	0%	Don 05.08.27	Mit 18.08.27	Mon 14.02.28	Fre 18.02.28	5 t	NV	NV	0 t																						
238	Feuerlöschanlagen Funktionsprüfungen	0%	Fre 10.09.27	Don 23.09.27	Mit 03.11.27	Die 09.11.27	5 t	NV	NV	0 t																						
239	Lüftungsanlagen	0%	Don 05.08.27	Mit 18.08.27	Mon 14.02.28	Fre 18.02.28	5 t	NV	NV	0 t																						
240	Luftmengenmessungen/Funktionsprüfungen	0%	Fre 12.03.27	Don 25.03.27	Fre 17.09.27	Don 23.09.27	5 t	NV	NV	0 t																						
241	Kälteanlagen Funktionsprüfungen	0%	Don 30.09.27	Mit 13.10.27	Fre 10.12.27	Don 16.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
242	ELT-Starkstrom Leistungsmessungen/Funktionsprüfungen	0%	Don 30.09.27	Mit 13.10.27	Fre 10.12.27	Fre 28.01.28	30 t	NV	NV	0 t																						
243	ELT-Fernmelde- und informationstechnische Anlagen (FIA) Sprechanlagen	0%	Don 30.09.27	Mit 13.10.27	Fre 10.12.27	Don 16.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
244	Patientenruf	0%	Don 30.09.27	Mit 13.10.27	Fre 10.12.27	Don 16.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
245	Elektronische Schließanlage	0%	Don 30.09.27	Mit 13.10.27	Fre 10.12.27	Don 16.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
246	Brandmeldeanlage	0%	Don 30.09.27	Mit 13.10.27	Fre 10.12.27	Don 16.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
247	Gebäudefunkanlage (BOS)	0%	Don 30.09.27	Mit 13.10.27	Fre 10.12.27	Don 16.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
248	Med. Gase Funktionsmessungen	0%	Don 30.09.27	Mit 13.10.27	Mon 24.01.28	Fre 28.01.28	5 t	NV	NV	0 t																						
249	Gebäudeautomation 1:1 Tests	0%	Don 07.10.27	Mit 20.10.27	Mon 03.01.28	Fre 07.01.28	5 t	NV	NV	0 t																						
250	Sachverständigen-Prüfungen gewerkespezifisch	0%	Die 30.03.27	Mit 03.11.27	Mit 10.11.27	Fre 25.02.28	72 t	NV	NV	0 t																						
251	MS-Anlage, NSHV-AV, NSHV-SV, IT-Systeme, Unterverteiler, Direktabnehmer (inkl. Erstprüfung Starkstromanlagen VDE)	0%	Don 21.10.27	Mit 03.11.27	Mon 31.01.28	Fre 04.02.28	5 t	NV	NV	0 t																						
252	Sicherheitsbeleuchtung	0%	Fre 03.09.27	Don 16.09.27	Fre 17.12.27	Don 23.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
253	Brandmeldeanlage	0%	Fre 03.09.27	Don 16.09.27	Fre 17.12.27	Don 23.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
254	Sprachalarmierung SAA, Patientennuf	0%	Fre 03.09.27	Don 16.09.27	Fre 17.12.27	Don 23.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
255	Gebäudefunkanlage (BOS)	0%	Don 21.10.27	Mit 03.11.27	Fre 17.12.27	Don 23.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
256	RWA-Steuerung	0%	Don 19.08.27	Mit 01.09.27	Mon 21.02.28	Fre 25.02.28	5 t	NV	NV	0 t																						
257	Feuerlöschanlagen	0%	Fre 24.09.27	Don 07.10.27	Mit 10.11.27	Die 16.11.27	5 t	NV	NV	0 t																						
258	Brandschutzklappen	0%	Fre 03.09.27	Don 16.09.27	Fre 17.12.27	Don 23.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
259	Brandschotts	0%	Fre 03.09.27	Don 16.09.27	Fre 17.12.27	Don 23.12.27	5 t	NV	NV	0 t																						
260	Aufzüge	0%	Die 30.03.27	Mon 12.04.27	Fre 04.02.28	Mon 07.02.28	2 t	NV	NV	0 t																						
261	Automatische Türe und Tore	0%	Don 23.09.27	Mit 06.10.27	Fre 04.02.28	Don 10.02.28	5 t	NV	NV	0 t																						
262	Sachverständigen-Prüfungen gewerkeübergreifend	0%	Don 19.08.27	Mit 17.11.27	Fre 27.08.27	Die 29.02.28	127 t	NV	NV	0 t																						
263	Blower-Door-Test (baubegleitend)	0%	Don 07.10.27	Mit 20.																												



## Kreiskrankenhaus Bergstrasse, Heppenheim

Projekt: GSKKB - Generalisierung Kreiskrankenhaus BergstraÙe  
 Druckdatum: Mit 10.12.25

Kritische Unterbrechung
 
 Vorgang
 
 Meilenstein
 
 Sammelvorgang
 
 Abgeschlossener Vorgang
 
 Abgeschlossener Sammelvorgang
 
 Abgeschlossener Meilenstein
 
 Soll Vorgang
 
 Soll Meilenstein
 
 Kritisch
 

Seite 3 von 4

Name	%	Soll-Anfang Abgeschlos RTP V14	Soll-Ende RTP V14	Prognose Anfang	Prognose Ende	Geplante Dauer	Ist-Anfang	Ist-Ende	Ist-Dauer	H2 '20	H1 '21	H2 '21	H1 '22	H2 '22	H1 '23	H2 '23	H1 '24	H2 '24	H1 '25	H2 '25	H1 '26	H2 '26	H1 '27	H2 '27	H1 '28	H2 '28	H1 '29	H2 '29	H1 '30	H2 '30	H1 '31
555 Vorbereitung der Vergabe LPH 6	0%	Mon 05.01.26	Fre 27.02.26	Mon 27.04.26	Fre 19.06.26	36 t	NV	NV	0 t																						
556 Durchführen der Vergabe LPH 7	0%	Mon 30.03.26	Mit 13.05.26	Mon 22.06.26	Fre 11.09.26	60 t	NV	NV	0 t																						
557 Objektüberwachung LPH 8	0%	Mon 30.03.26	Mon 13.07.26	Mon 09.11.26	Fre 04.06.27	137 t	NV	NV	0 t																						
558 Baubeginn HÜP 2	0%	NV	NV	Mon 09.11.26	Mon 09.11.26	0 t	NV	NV	0 t																						
559 Bauliche Fertigstellung HÜP 2	0%	NV	NV	Fre 04.06.27	Fre 04.06.27	0 t	NV	NV	0 t																						
560 GSA HÜP 2 Inbetriebnahmen, Abnahmen und Übergaben	0%	Don 08.07.27	Mit 01.09.27	Mon 01.01.29	Fre 23.02.29	40 t	NV	NV	0 t																						
GSA: Entüchtigung TGA-Zentralen	15%	Mon 24.07.23	Die 11.01.28	Mon 24.07.23	Fre 16.03.29	1402 t	Mon 24.07.23	NV	210,53 t																						
566 Entwurfsplanung LPH 3	100%	Mon 24.07.23	Fre 05.07.24	Mon 24.07.23	Fre 05.07.24	232 t	Mon 24.07.23	Fre 05.07.24	232 t																						
567 Ausführungsplanung LPH 5	0%	Mon 08.07.24	Fre 19.12.25	Mon 08.07.24	Fre 19.12.25	361 t	Mon 08.07.24	NV	0 t																						
568 Vorbereitung der Vergabe LPH 6	0%	Mon 01.09.25	Mit 08.07.26	Mon 01.09.25	Mit 08.07.26	206 t	Mon 01.09.25	NV	0 t																						
569 Durchführen der Vergabe LPH 7	0%	Die 16.12.25	Fre 14.08.26	Die 16.12.25	Fre 14.08.26	158 t	NV	NV	0 t																						
570 Objektüberwachung LPH 8 Hochbau	0%	Son 15.02.26	Mon 24.08.26	Mon 16.02.26	Mon 24.08.26	130 t	NV	NV	0 t																						
571 Objektüberwachung LPH 8 TGA	0%	Mon 17.08.26	Mon 18.10.27	Mon 17.08.26	Mon 18.10.27	294 t	NV	NV	0 t																						
572 Objektüberwachung LPH 8 ELT	0%	Don 01.04.27	Fre 03.09.27	Don 01.04.27	Fre 03.09.27	109 t	NV	NV	0 t																						
573 GSA Entüchtigung TGA Zentralen Inbetriebnahmen, Abnahmen und Überaben	0%	Die 19.10.27	Die 11.01.28	Mon 01.01.29	Fre 16.03.29	55 t	NV	NV	0 t																						
GSA: ELT Entüchtigung	9%	Mon 24.07.23	Mit 23.01.30	Mon 24.07.23	Mit 23.01.30	1625 t	Mon 24.07.23	NV	140,25 t																						
579 Entwurfsplanung LPH 3	100%	Mon 24.07.23	Fre 05.07.24	Mon 24.07.23	Fre 05.07.24	232 t	Mon 24.07.23	Fre 05.07.24	232 t																						
580 Ausführungsplanung LPH 5	0%	Mon 08.07.24	Fre 29.10.27	Mon 08.07.24	Fre 29.10.27	818 t	Mon 08.07.24	NV	0 t																						
581 Vorbereitung der Vergabe LPH 6	0%	Mon 01.11.27	Mit 16.08.28	Mon 01.11.27	Mon 31.01.28	60 t	NV	NV	0 t																						
582 Durchführen der Vergabe LPH 7	0%	Die 01.02.28	Mit 08.11.28	Die 01.02.28	Mit 26.04.28	60 t	NV	NV	0 t																						
583 Objektüberwachung LPH 8 ELT Entüchtigung	0%	Die 28.03.28	Mit 12.12.29	Die 28.03.28	Mit 12.12.29	445 t	NV	NV	0 t																						
589 GSA ELT Entüchtigung Inbetriebnahmen, Abnahmen und Überaben	0%	Mon 31.07.28	Mit 23.01.30	Mon 01.01.29	Mit 23.01.30	278 t	NV	NV	0 t																						
602 GSA: Aufstockung Telefonanlage	0%	Mon 01.09.25	Don 20.01.28	Mon 01.09.25	Don 20.01.28	589 t	Mon 01.09.25	NV	0 t																						
604 GSA: Zutrittsmanagement	0%	Mon 01.09.25	Don 20.01.28	Mon 01.09.25	Don 20.01.28	589 t	Mon 01.09.25	NV	0 t																						
606 Kleine Containerlösung	0%	Mon 29.07.24	Fre 15.10.27	Mon 29.07.24	Fre 15.10.27	793 t	NV	NV	0 t																						
611 Projekt Ende	0%	Mit 23.01.30	Mit 23.01.30	Fre 01.11.30	Fre 01.11.30	0 t	NV	NV	0 t																						