

Bauzeitenplan						Neubau HB Ottilienberg, SW Schorndorf																	
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	<div> <div>M</div> <div>Hälfte 2, 2026</div> <div>J</div> <div>S</div> <div>N</div> <div>Hälfte 1, 2027</div> <div>J</div> <div>M</div> <div>M</div> <div>Hälfte 2, 2027</div> <div>J</div> <div>S</div> <div>N</div> <div>Hälfte 1, 2028</div> <div>J</div> <div>M</div> <div>M</div> <div>Hälfte 2, 2028</div> <div>J</div> <div>S</div> <div>N</div> <div>Hälfte 1, 2029</div> <div>J</div> <div>M</div> </div>																	
1	Neubau HB Ottilienberg	496 Tage	Mon 03.08.26	Mon 26.06.28																			
2	Abbruch, Tiefbau, Bohrpfahlwand bergseits (LV1)	82 Tage	Mon 03.08.26	Die 24.11.26																			
3	BE, Baustraße zu HB	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26																			
4	Baustraße bergseits Ertüchtigung	3 Tage	Die 04.08.26	Don 06.08.26	3AA+1 Tag																		
5	Bohrpfahlwand bergseits	35 Tage	Fre 07.08.26	Don 24.09.26	4																		
6	Teilabbruch Bediengebäude, Schnitte Decke	2 Tage	Fre 11.09.26	Mon 14.09.26	5EA-10 Tage																		
7	Einbringung Gerüst in WK1+2 für Bohranker Lage 1	6 Tage	Die 15.09.26	Die 22.09.26	6																		
8	Bohrankerlage 1 Einbringung	7 Tage	Fre 25.09.26	Mon 05.10.26	5																		
9	Oberbodenabtrag über WKs	1 Tag	Die 06.10.26	Die 06.10.26	8																		
10	Rückbau Gerüste aus WKs	6 Tage	Mit 07.10.26	Mit 14.10.26	9																		
11	Teilabbruch Decken, Ringwand, Aufbau	5 Tage	Don 15.10.26	Mit 21.10.26	10																		
12	Bohrankerlage 2 Einbringung	7 Tage	Don 22.10.26	Fre 30.10.26	11																		
13	finaler Abbruch Ringwand, Bodenplatte, Entsorgung Bohrankerlage 2	15 Tage	Mon 02.11.26	Fre 20.11.26	12																		
14	BE Räumung	2 Tage	Mon 23.11.26	Die 24.11.26	13																		
15	Baugrundverbesserung, Gusspfähle (LV2)	71 Tage	Mit 25.11.26	Mit 03.03.27																			
19	Roh- und Erdbau Hochbehälter (LV3)	331 Tage	Mon 22.03.27	Mon 26.06.28																			
35	Leitungsbau HB zu PE	189 Tage	Don 19.08.27	Die 09.05.28																			
39	Ausbaugewerke	197 Tage	Don 14.10.27	Fre 14.07.28																			
40	Mineralische Beschichtung Wasserkammer 1+2	131 Tage	Don 21.10.27	Don 20.04.28																			
46	Metalbauarbeiten	123 Tage	Don 14.10.27	Mon 03.04.28																			
52	Estrich und Fliesen	28 Tage	Die 22.02.28	Don 30.03.28																			
57	Malerarbeiten Betriebsgebäude	42 Tage	Fre 31.03.28	Mon 29.05.28																			
60	Außenwanddämmung, Vormauerung	11 Tage	Don 24.02.28	Don 09.03.28	50EA+5 Tage																		
63	Holzbau+Klempner Attika	10 Tage	Fre 10.03.28	Don 23.03.28																			
66	Zaunbau	20 Tage	Mon 19.06.28	Fre 14.07.28																			
69	Verfahrenstechnische Ausrüstung	20 Tage	Fre 07.04.28	Don 04.05.28																			
72	Elektrotechnische Ausrüstung	20 Tage	Fre 28.04.28	Don 25.05.28																			
74	Inbetriebnahme	2 Tage	Mit 07.06.28	Don 08.06.28																			