BAUABLAUFPLAN - V7

Nr.	Vorgang	Name	Zuständigkeit	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Kommentar Intern	Einschränkungstermin
1	HL	**Ausschreibung- und Vergabeterminplan BTB**		**531 d**	**16.04.2025**	**07.06.2027**				NV
2	HL	000 - Baustelleneinrichtung (öffentliche Ausschreibung VOB/A)	AZI	90 d	28.04.2025	01.09.2025				NV
18	HL	001 - Gerüstbauarbeiten (öffentliche Ausschreibung VOB/A)		90 d	06.04.2026	07.08.2026				NV
34	HL	013 - Rohbauarbeiten (offenes Verfahren VOB/A-EU)	JKI	112 d	16.04.2025	23.09.2025				NV
52	HL	029A - PR-Fassade (öffentliche Ausschreibung VOB/A)	JKI	176 d	16.11.2025	16.08.2026				NV
68	HL	029B - Fensterbauarbeiten (öffentliche Ausschreibung VOB/A)	JKI	201 d	14.10.2025	16.08.2026				NV
83	HL	**021 - Dachabdichtungsarbeiten (offenes Verfahren VOB/A-EU)**	**TFU**	**135 d**	**16.02.2026**	**24.08.2026**				**NV**
101	HL	**038 - Plattenfassade (offenes Verfahren VOB/A-EU)**	**JKI**	**180 d**	**16.02.2026**	**26.10.2026**				**NV**
117	HL	**025 - Eisfenstertarbeiten (offenes Verfahren VOB/A-EU)**	**TFU**	**130 d**	**26.05.2026**	**24.11.2026**				**NV**
133	HL	**039 - Trockenbauarbeiten (offenes Verfahren VOB/A-EU)**	**JKI**	**140 d**	**09.02.2026**	**24.08.2026**				**NV**
149	HL	**051 - Metallbauarbeiten (öffentliche Ausschreibung VOB/A)**	**JKI**	**164 d**	**02.10.2026**	**07.06.2027**				**NV**
165	HL	**024 - Fliesserarbeiten (offenes Verfahren VOB/A-EU)**	**TFU**	**130 d**	**30.06.2026**	**14.01.2027**				**NV**
179	HL	**036 - Bodenbelagsarbeiten (offenes Verfahren VOB/A-EU)**	**TFU**	**148 d**	**10.07.2026**	**22.02.2027**				**NV**
195	HL	**027 - Tischler Türen (offenes Verfahren VOB/A-EU)**	**JKI**	**189 d**	**19.06.2026**	**29.03.2027**				**NV**
211	HL	**034 - Maler- und Lackierarbeiten (öffentliche Ausschreibung VOB/A)**	**IOIII**	**109 d**	**25.09.2026**	**10.03.2027**				**NV**
225	HL	**033 - Baureinigungsarbeiten (beschränkte Ausschreibung VOB/A)**	**IOIII**	**114 d**	**12.11.2026**	**07.05.2027**				**NV**
239	HL	**ROHBAUARBEITEN UND GEBÄUDEHÜLLE**		**1335 d**	**16.04.2022**	**02.08.2027**				**NV**
240	HL	**BAUSTELLENEINRICHTUNG**		**10 d**	**01.09.2025**	**12.09.2025**	**16AA**			**NV**
242	HL	**ERD- UND ROHBAUARBEITEN**		**1165 d**	**16.04.2022**	**19.11.2026**				**NV**
243	HL	**Bereitstellungsabruum Rohbauplanung**		**921 d**	**16.04.2022**	**26.11.2025**				**NV**
252	HL	**Erdarbeiten/ Planie Baugrube**		**240 d**	**03.02.2025**	**20.01.2026**				**NV**
260	HL	**Rohbauleistung**		**224 d**	**12.01.2026**	**19.11.2026**				**NV**
261	HL	**Fertigstellungstermine Rohbau**		**224 d**	**12.01.2026**	**19.11.2026**	**245AA-20 d**			**NV**
262	HL	T1 Rohbauarbeiten		224 d	12.01.2026	19.11.2026	263			12.01.2026
263	HL	T1 - Fertigstellung Rohbauleistung	Achse A / - 13-19 (Turm)	0 d	19.11.2026	19.11.2026	262	336EA+21 N1;322;276		19.11.2026
264	HL	T2 Rohbauarbeiten		145 d	12.01.2026	31.07.2026	265	266		31.07.2026
265	HL	T2 - Fertigstellung Rohbauleistung	Achse G-I / 10-13 (Tiefbau)	0 d	31.07.2026	31.07.2026	264	286EA+21 N1;110;321;275		31.07.2026
266	HL	T3 Rohbauarbeiten		176 d	12.01.2026	14.09.2026		267		12.01.2026
267	HL	T3 - Fertigstellung Rohbauleistung	Achse A-I / 7-10 (kurzer Riegel)	0 d	14.09.2026	14.09.2026	266	336EA+21 N1;321;275		14.09.2026
268	HL	T4 Rohbauarbeiten		137 d	12.01.2026	31.07.2026		269		31.07.2026
269	HL	T4 - Fertigstellung Rohbauleistung	Achse G-I / 4-7 (Tiefbau)	9 d	22.07.2026	03.08.2026	268	286EA+21 N1;114;322;274		31.07.2026
270	HL	T5 Rohbauarbeiten		150 d	12.01.2026	07.08.2026		271		07.08.2026
271	HL	T5 - Fertigstellung Rohbauleistung	Achse A-I / 1-4 (langer Riegel)	0 d	07.08.2026	07.08.2026	270	292EA+21 N1;320;274		07.08.2026
272	HL	**GEBÄUDEHÜLLE NEUBAU**		**249 d**	**04.08.2026**	**02.08.2027**				**NV**
273	HL	**Gerüstbauarbeiten**		**244 d**	**07.08.2026**	**02.08.2027**	**324A**			**NV**
274	HL	Fassadengerüst inkl. Dachfanggerüst nach Rohbaufertigstellung Teil 1	Burkart Gerüstbau GmbH	0 d	07.08.2026	07.08.2026	269;271		Zeitraum / Abruf abschnittsweise durch	NV
275	HL	Fassadengerüst inkl. Dachfanggerüst nach Rohbaufertigstellung Teil 2	Burkart Gerüstbau GmbH	0 d	14.09.2026	14.09.2026	265;267		Zeitraum / Abruf abschnittsweise durch	NV
276	HL	Fassadengerüst inkl. Dachfanggerüst nach Rohbaufertigstellung Teil 3	Burkart Gerüstbau GmbH	0 d	19.11.2026	19.11.2026	263		Zeitraum / Abruf abschnittsweise durch	NV
277	HL	Gerüstabbau		40 d	06.06.2027	02.08.2027	329;324;312EA+10 d;0	278		NV
278	HL	**Dachabdichtungsarbeiten**		**174 d**	**24.08.2026**	**10.05.2027**	**59AA**			**NV**
279	HL	**Zwischengeschoss (Achse G-I / 4-7)**		**87 d**	**25.08.2026**	**23.12.2026**			**Klärung, ob Umkehrdach möglich**	**NV**
280	HL	Einbau Dachgullys Zwischengeschosse	Vaeo Bau	10 d	25.08.2026	07.09.2026	285EA+21 N1	338;281		NV
281	HL	Notabdichtung und prov. Entwässerung	Vaeo Bau	10 d	08.09.2026	21.09.2026	280	330;282		NV
282	HL	Dämm- und Abdichtungsarbeiten / Attikabrett	Vaeo Bau	10 d	22.09.2026	05.10.2026	281			NV
283	HL	Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika	Vaeo Bau	10 d	26.11.2026	09.12.2026	314EA+30 N1;284	284		NV
284	HL	Bitzschutzarbeiten / Montage Fluchtweg	Vaeo Bau	10 d	10.12.2026	23.12.2026	283	283		NV
285	HL	**Zwischengeschoss (G-I / 10-13)**		**88 d**	**24.08.2026**	**23.12.2026**			**Klärung, ob Umkehrdach möglich**	**NV**
286	HL	Einbau Dachgullys Zwischengeschosse	Vaeo Bau	10 d	24.08.2026	04.09.2026	285EA+21 N1	338;287		NV
287	HL	Notabdichtung und prov. Entwässerung	Vaeo Bau	10 d	07.09.2026	18.09.2026	286	330;288		NV
288	HL	Dämm- und Abdichtungsarbeiten / Attikabrett	Vaeo Bau	10 d	21.09.2026	02.10.2026	287	289		NV
289	HL	Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika	Vaeo Bau	10 d	26.11.2026	09.12.2026	314EA+30 N1;288;0	290		NV
290	HL	Bitzschutzarbeiten / Montage Fluchtweg	Vaeo Bau	10 d	10.12.2026	23.12.2026	289	289		NV
291	HL	**Dachabdichtungsarbeiten Hauptdach Teil 1 (Achse A-I / 1-4)**		**70 d**	**31.08.2026**	**11.12.2026**				**NV**
292	HL	Einbau Dachgullys	Vaeo Bau	10 d	31.08.2026	11.09.2026	271;EA+21 N1	293		NV
293	HL	Notabdichtung und prov. Entwässerung	Vaeo Bau	15 d	14.09.2026	02.10.2026	292	294;332		NV
294	HL	Dachdurchführungen / Lichtkuppeln	Vaeo Bau	10 d	05.10.2026	16.10.2026	293	295		NV
295	HL	Dämm- und Abdichtungsarbeiten / Attikabrett	Vaeo Bau	20 d	19.10.2026	13.11.2026	294	296		NV
296	HL	Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika	Vaeo Bau	15 d	16.11.2026	04.12.2026	295;326	297		NV
297	HL	Bitzschutzarbeiten Neubau / PV Anlage	ROM GmbH	5 d	07.12.2026	11.12.2026	296			NV
298	HL	**Dachabdichtungsarbeiten Hauptdach Teil 2 (Achse A-I / 7-10)**		**84 d**	**06.10.2026**	**16.02.2027**				**NV**
299	HL	Einbau Dachgullys	Vaeo Bau	10 d	06.10.2026	19.10.2026	267;EA+21 N1	300		NV
300	HL	Notabdichtung und prov. Entwässerung	Vaeo Bau	15 d	20.10.2026	09.11.2026	299	301;333		NV
301	HL	Dachdurchführungen / Lichtkuppeln	Vaeo Bau	10 d	10.11.2026	23.11.2026	300	302		NV
302	HL	Dämm- und Abdichtungsarbeiten / Attikabrett	Vaeo Bau	20 d	24.11.2026	21.12.2026	301	303		NV
303	HL	Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika	Vaeo Bau	15 d	20.01.2027	09.02.2027	302;327	304		NV
304	HL	Bitzschutzarbeiten Neubau / PV Anlage	ROM GmbH	5 d	10.02.2027	16.02.2027	303			NV
305	HL	**Dachabdichtungsarbeiten Hauptdach Teil 3 (Achse A-I / 13-19)**		**95 d**	**11.12.2026**	**10.05.2027**				**NV**
306	HL	Einbau Dachgullys	Vaeo Bau	10 d	11.12.2026	11.01.2027	263;EA+21 N1	307		NV
307	HL	Notabdichtung und prov. Entwässerung	Vaeo Bau	15 d	12.01.2027	01.02.2027	306	308;334		NV
308	HL	Dachdurchführungen / Lichtkuppeln	Vaeo Bau	10 d	02.02.2027	15.02.2027	307	309		NV
309	HL	Dämm- und Abdichtungsarbeiten / Attikabrett	Vaeo Bau	20 d	16.02.2027	15.03.2027	308	310		NV
310	HL	Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika	Vaeo Bau	15 d	16.03.2027	05.04.2027	309;328	311		NV
311	HL	Bitzschutzarbeiten Neubau / PV Anlage	ROM GmbH	5 d	06.04.2027	12.04.2027	310	310EA+20 d		NV
312	HL	Fertigstellung Dacharbeiten		0 d	10.05.2027	10.05.2027	311;EA+20 d	277;EA+25 d		NV
313	HL	**PR Fassade**		**189 d**	**04.08.2025**	**05.05.2027**				**NV**
314	HL	PR Fassade Süd Achse G / 4-7	Trumpf GmbH	35 d	04.08.2025	21.09.2026	269	323;283EA+30 N2;288EA+30 N2;315		NV
315	HL	PR Fassade Süd Achse G / 10-13	Trumpf GmbH	25 d	22.09.2026	26.10.2026	265;314	316;283EA+30 N2;288EA+30 N2		NV
316	HL	PR Fassade Nord Achse I / 1-19	Trumpf GmbH	25 d	27.10.2026	30.11.2026	315	317		NV
317	HL	Fertigstellung PR Fassade Hauptleistung	Trumpf GmbH	10 d	01.12.2026	14.12.2026	316	318EA+80 d		NV
318	HL	Nachlaufende Arbeiten / Abdichtung Fußpunkt, Türenmontage	Trumpf GmbH	10 d	22.04.2027	05.05.2027	317;EA+80 d			NV
319	HL	**Fensterfassade**		**174 d**	**16.08.2026**	**26.04.2027**		**64AA;61AA**		**NV**
320	HL	Fensterfassade Teil 1 (Achse A-I / 1-7	Reso GmbH	35 d	16.08.2026	25.09.2026	269;271	323;326EA+15 d;320;321		NV
321	HL	Fensterfassade Teil 2 (Achse A-I / 7-13	Reso GmbH	35 d	28.09.2026	13.11.2026	265;267;320	323;327EA+15 d;319;322		NV
322	HL	Fensterfassade Teil 3 (Achse A-I / 13-19	Reso GmbH	35 d	20.11.2026	25.01.2027	263;321	323;328EA+15 d;334		NV
323	HL	Fensterbänke / Restarbeiten	Schneider Fassaden GmbH	10 d	16.03.2027	29.03.2027	314;320;321;3	324EA+20 d		NV
324	HL	Fertigstellung Fensterrenovierage Hauptleistung	Reso GmbH	5 d	26.04.2027	26.04.2027	323;EA+20 d	277		NV
325	HL	**Vorhangfassade**		**144 d**	**07.09.2026**	**12.04.2027**				**NV**
326	HL	Vorhangfassade inkl. UK und Dämmarbeiten Teil 1 (Achse A-I / 1-7	Schneider Fassaden GmbH	50 d	07.09.2026	13.11.2026	320;EA-15 d	296		NV
327	HL	Vorhangfassade inkl. UK und Dämmarbeiten Teil 2 (Achse A-I / 7-13	Schneider Fassaden GmbH	50 d	26.10.2026	19.01.2027	321;EA-15 d	115;AA-303		NV
328	HL	Vorhangfassade inkl. UK und Dämmarbeiten Teil 3 (Achse A-I / 13-19	Schneider Fassaden GmbH	50 d	16.12.2026	15.03.2027	322;EA-15 d	329;EA-10 d;323;310		NV
329	HL	Fertigstellung Vorhangfassade	Schneider Fassaden GmbH	0 d	12.04.2027	12.04.2027	328;EA+20 d	277		NV
330	HL	**AUSBAUARBEITEN**		**279 d**	**22.09.2026**	**01.11.2027**	**291;287**			**NV**
331	HL	**Hülle Dicht (horizontal + vertikal)**		**74 d**	**02.10.2026**	**01.02.2027**				**NV**
332	HL	Bau Dicht Teil 1 (Achse A-I / 1-7		0 d	02.10.2026	02.10.2026	293;320	335		NV
333	HL	Bau Dicht Teil 2 (Achse A-I / 7-13		0 d	13.11.2026	13.11.2026	300;321	335		NV
334	HL	Bau Dicht Teil 3 (Achse A-I / 13-19		0 d	01.02.2027	01.02.2027	307;322	335		NV
335	HL	Bauheitreif für Innenausbau - Neubau		0 d	01.02.2027	01.02.2027	332;333;334	340;344		09.01.2023
336	HL	**TGA übergeabnet**		**140 d**	**22.09.2026**	**21.04.2027**				**NV**
337	HL	Technische Bearbeitung / Fertigung		140 d	22.09.2026	21.04.2027				NV
338	HL	Montage Regenfallrohre		10 d	22.09.2026	05.10.2026	280;286	339;340AA+5 d		NV
339	HL	Fertigstellung Regenentwässerung		0 d	05.10.2026	05.10.2026	338			NV
340	HL	Montage Schächte und Steiger		20 d	29.09.2026	26.10.2026	338;344;5 d	341AA+10 d;342		NV
341	HL	Einbringen Fertig-Badcontainerzellen		15 d	13.10.2026	02.11.2026	340;AA+10 d			NV
342	HL	Zentralen		40 d	27.10.2026	21.12.2026	340			NV
343	HL	**Förderanlagen**		**77 d**	**01.02.2027**	**19.05.2027**	**335**			**NV**
344	HL	Erstellung W+M-Planung	Kone GmbH	20 d	02.02.2027	01.03.2027	335	345		NV
345	HL	Prüfung und Freigabe W+M-Planung	Kone GmbH	15 d	02.03.2027	22.03.2027	344	346		NV
346	HL	Rohmontage Aufzuganlage	Kone GmbH	10 d	23.03.2027	05.04.2027	345	347EA+30 N		NV
347	HL	Fertigmontage Aufzuganlage	Kone GmbH	10 d	06.05.2027	19.05.2027	346;EA+30 N			NV
348	HL	Konformitätsbescheinigung Aufzug	Kone GmbH	0 d	01.02.2027	01.02.2027				NV
349	HL	**Treppenhäuser und Gemeinschaftsflächen EG**		**163 d**	**16.11.2026**	**17.07.2027**		**101EA-30 d**		**12.01.2022**
350	HL	**TH1**		**135 d**	**16.11.2026**	**08.06.2027**	**477AA**			**NV**
351	HL	Geländermontage inkl. Schutzmaßnahmen	AN Schlosserarbeiten	10 d	16.11.2026	27.11.2026		352;356		NV
352	HL	Estrichentwurf Podeste	AN Estricharbeiten	5 d	30.11.2026	04.12.2026	351	353		NV
353	HL	Fliesenarbeiten Podeste	AN Fliesenarbeiten	5 d	07.12.2026	11.12.2026	352			NV
354	HL	Zugangstüren Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume TH1	AN Schlosserarbeiten	10 d	26.05.2027	08.06.2027	498AA			NV
355	HL	**TH2 inkl. UG**		**116 d**	**27.01.2027**	**07.07.2027**	**617AA**			**NV**
356	HL	Geländermontage inkl. Schutzmaßnahmen	AN Schlosserarbeiten	10 d	27.01.2027	09.02.2027	351	358;362;357		NV
357	HL	Stahltreppen UG	AN Schlosserarbeiten	5 d	10.02.2027	16.02.2027	356			NV
358	HL	Estrichentwurf Podeste	AN Estricharbeiten	5 d	10.02.2027	16.02.2027	356	359		NV
359	HL	Fliesenarbeiten Podeste	AN Fliesenarbeiten	5 d	17.02.2027	23.02.2027	358			NV
360	HL	Zugangstüren Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume TH2	AN Schlosserarbeiten	10 d	24.06.2027	07.07.2027	638AA	365		NV
361	HL	**TH3**		**103 d**	**24.02.2027**	**17.07.2027**	**587AA**			**NV**
362	HL	Geländermontage inkl. Schutzmaßnahmen	AN Schlosserarbeiten	20 d	24.02.2027	23.03.2027	356	363		NV
363	HL	Estrichentwurf Podeste	AN Estricharbeiten	10 d	24.03.2027	06.04.2027	362	364		NV
364	HL	Fliesenarbeiten Podeste	AN Fliesenarbeiten	10 d	07.04.2027	20.04.2027	363			NV
365	HL	Zugangstüren Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume TH3	AN Schlosserarbeiten	10 N	07.07.2027	17.07.2027	360	367		NV
366	HL	**Gemeinschaftsflächen EG - Feinausbau**		**75 d**	**11.03.2027**	**23.06.2027**	**519**			**NV**
367	HL	Glastrennwand	AN Schlosserarbeiten	10 d	11.03.2027	24.03.2027		368		NV
368	HL	Abhangdecken Trockenbau	AN Trockenbauarbeiten	20 d	25.03.2027	21.04.2027	367	369		NV
369	HL	Malerarbeiten	AN Malerarbeiten	10 d	22.04.2027	05.05.2027	368	370		NV
370	HL	WC Trennwände	AN Trockenbauarbeiten	10 d	10.06.2027	23.06.2027	369;533			NV
371	HL	**Innenausbau Studentenzimmer / WGs**		**269 d**	**05.10.2026**	**01.11.2027**				**NV**
372	HL	**Ausbau/TGA - BT1 / EG - TB1**		**199 d**	**05.10.2026**	**26.07.2027**				**NV**
373	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	05.10.2026	16.10.2026		374;375;408;147AE-30 d		05.10.2026
374	HL	Trassenvorrüstung, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	ROM GmbH	10 d	19.10.2026	30.10.2026	373	376;409		19.10.2026
375	HL	Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	10 d	19.10.2026	30.10.2026	373	376;410		19.10.2026
376	HL	Wände inkl. Fürwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	02.11.2026	13.11.2026	374;375	377;411		02.11.2026
377	HL	Rändämmerreifen, Ausgleichs- und Tittschuhdämmung, Tankerplatte und Heizschleifen inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	5 d	21.01.2027	27.01.2027	376	378;412;131AE-30 d		21.01.2027
378	HL	Estrichentwurf	AN Estricharbeiten	5 d	28.01.2027	03.02.2027	377	379;413		28.01.2027
379	HL	Estrich trocknen		5 d	04.02.2027	10.02.2027	378	380;414		04.02.2027
380	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	Ochs Wärmetechnik	5 d	11.02.2027	17.02.2027	379	381;382;415		11.02.2027
381	HL	Fliesen spritzgeß Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	18.02.2027	24.02.2027	380	383;416		18.02.2027
382	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	18.02.2027	24.02.2027	380	383;384;417		18.02.2027
383	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.02.2027	03.03.2027	381;382	385;418;177AE-30 d		25.02.2027
384	HL	Schächte flurseitig schließen, Revklappen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	25.02.2027	03.03.2027	382	385;419		25.02.2027
385	HL	Duschtasse setzen	Ochs Wärmetechnik	5 d	04.03.2027	10.03.2027	383;384	386;420		04.03.2027
386	HL	Fliesen arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	11.03.2027	17.03.2027	385	387;421		11.03.2027
387	HL	Fliesen arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	386	388;422		18.03.2027
388	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	387	389;423		25.03.2027
389	HL	Boden spachteln	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	388	390;424;193AE-30 d		05.04.2027
390	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	389	391;425		12.04.2027
391	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	390	392;426		19.04.2027
392	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	391	393;427;223AE-30 d		26.04.2027
393	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	03.05.2027	07.05.2027	392	394;428;209EA-30 d		03.05.2027
394	HL	Einbaumöbel	AN Tischler Möbel	5 d	11.05.2027	17.05.2027	393	395;429		11.05.2027
395	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	15.06.2027	17.06.2027	394	396;430;237EA-30 d		15.06.2027
396	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	18.06.2027	22.06.2027	395	397;398;431		18.06.2027
397	HL	Schlußanlage entlüften	SWI	3 d	23.06.2027	25.06.2027	396	399;432		23.06.2027
398	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfallenmontage	AN Innentüren	3 d	23.06.2027	25.06.2027	396	399;433		23.06.2027
399	HL	Fenstermontage Steckdosen und Leuchten	ROM GmbH	3 d	28.06.2027	30.06.2027	397;398	400;434		28.06.2027
400	HL	Fenstermontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc. inkl. Verfugen	Ochs Wärmetechnik	3 d	01.07.2027	05.07.2027	399	401;435		01.07.2027
401	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagsarbeiten	3 d	06.07.2027	08.07.2027	400	402;436		06.07.2027
402	HL	Küchen entlüften	AN Tischler Küchen	3 d	09.07.2027	13.07.2027	401	403;437		09.07.2027
403	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwasser	AN Tischler Küchen	3 d	14.07.2027	16.07.2027	402	404;405;438		14.07.2027


Hälfte 1, 2026
Hälfte 2, 2026
Hälfte 1, 2027
Hälfte 2, 2027
Hälfte 1, 2028
Hälfte 2, 2028
Ausschreibung- und Vergabeterminplan BTB
001 - Gerüstbauarbeiten (öffentliche Ausschreibung VOB/A)
029A - PR-Fassade (öffentliche Ausschreibung VOB/A)
029B - Fensterbauarbeiten (öffentliche Ausschreibung VOB/A)
021 - Dachabdichtungsarbeiten (offenes Verfahren VOB/A-EU)
038 - Plattenfassade (offenes Verfahren VOB/A-EU)
025 - Eisfenstertarbeiten (offenes Verfahren VOB/A-EU)
039 - Trockenbauarbeiten (offenes Verfahren VOB/A-EU)
051 - Metallbauarbeiten (öffentliche Ausschreibung VOB/A)
024 - Fliesserarbeiten (offenes Verfahren VOB/A-EU)
036 - Bodenbelagsarbeiten (offenes Verfahren VOB/A-EU)
027 - Tischler Türen (offenes Verfahren VOB/A-EU)
034 - Maler- und Lackierarbeiten (öffentliche Ausschreibung VOB/A)
033 - Baureinigungsarbeiten (beschränkte Ausschreibung VOB/A)
ROHBAUARBEITEN UND GEBÄUDEHÜLLE
ERD- UND ROHBAUARBEITEN
Rohbauleistung
Fertigstellungstermine Rohbau
T1 Rohbauarbeiten
T1 - Fertigstellung Rohbauleistung | Achse A / - 13-19 (Turm)
T2 Rohbauarbeiten
T2 - Fertigstellung Rohbauleistung | Achse G-I / 10-13 (Tiefbau)
T3 Rohbauarbeiten
T3 - Fertigstellung Rohbauleistung | Achse A-I / 7-10 (kurzer Riegel)
T4 Rohbauarbeiten
T4 - Fertigstellung Rohbauleistung | Achse G-I / 4-7 (Tiefbau)
T5 Rohbauarbeiten
T5 - Fertigstellung Rohbauleistung | Achse A-I / 1-4 (langer Riegel)
GEBÄUDEHÜLLE NEUBAU
Gerüstbauarbeiten
Fassadengerüst inkl. Dachfanggerüst nach Rohbaufertigstellung Teil 1
Fassadengerüst inkl. Dachfanggerüst nach Rohbaufertigstellung Teil 2
Fassadengerüst inkl. Dachfanggerüst nach Rohbaufertigstellung Teil 3
Gerüstabbau
Dachabdichtungsarbeiten
Zwischengeschoss (Achse G-I / 4-7)
Zwischengeschoss (G-I / 10-13)
Dachabdichtungsarbeiten Hauptdach Teil 1 (Achse A-I / 1-4)
Dachabdichtungsarbeiten Hauptdach Teil 2 (Achse A-I / 7-10)
Dachabdichtungsarbeiten Hauptdach Teil 3 (Achse A-I / 13-19)
PR Fassade
PR Fassade Süd Achse G / 4-7
PR Fassade Süd Achse G / 10-13
PR Fassade Nord Achse I / 1-19
Fertigstellung PR Fassade Hauptleistung
Nachlaufende Arbeiten / Abdichtung Fußpunkt, Türenmontage
Fensterfassade
Fensterfassade Teil 1 (Achse A-I / 1-7
Fensterfassade Teil 2 (Achse A-I / 7-13
Fensterfassade Teil 3 (Achse A-I / 13-19
Fensterbänke / Restarbeiten
Fertigstellung Fensterrenovierage Hauptleistung
Vorhangfassade
Vorhangfassade inkl. UK und Dämmarbeiten Teil 1 (Achse A-I / 1-7
Vorhangfassade inkl. UK und Dämmarbeiten Teil 2 (Achse A-I / 7-13
Vorhangfassade inkl. UK und Dämmarbeiten Teil 3 (Achse A-I / 13-19
Fertigstellung Vorhangfassade
AUSBAUARBEITEN
Hülle Dicht (horizontal + vertikal)
Bau Dicht Teil 1 (Achse A-I / 1-7
Bau Dicht Teil 2 (Achse A-I / 7-13
Bau Dicht Teil 3 (Achse A-I / 13-19
Bauheitreif für Innenausbau - Neubau
TGA übergeabnet
Technische Bearbeitung / Fertigung
Montage Regenfallrohre
Fertigstellung Regenentwässerung
Montage Schächte und Steiger
Einbringen Fertig-Badcontainerzellen
Zentralen
Förderanlagen
Erstellung W+M-Planung
Prüfung und Freigabe W+M-Planung
Rohmontage Aufzuganlage
Fertigmontage Aufzuganlage
Konformitätsbescheinigung Aufzug
Treppenhäuser und Gemeinschaftsflächen EG
TH1
Geländermontage inkl. Schutzmaßnahmen
Estrichentwurf Podeste
Fliesenarbeiten Podeste
Zugangstüren Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume TH1
TH2 inkl. UG
Geländermontage inkl. Schutzmaßnahmen
Stahltreppen UG
Estrichentwurf Podeste
Fliesenarbeiten Podeste
Zugangstüren Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume TH2
TH3
Geländermontage inkl. Schutzmaßnahmen
Estrichentwurf Podeste
Fliesenarbeiten Podeste
Zugangstüren Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume TH3
Gemeinschaftsflächen EG - Feinausbau
Glastrennwand
Abhangdecken Trockenbau
Malerarbeiten
WC Trennwände
Innenausbau Studentenzimmer / WGs
Ausbau/TGA - BT1 / EG - TB1
Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken
Trassenvorrüstung, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken
Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe
Wände inkl. Fürwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2
Rändämmerreifen, Ausgleichs- und Tittschuhdämmung, Tankerplatte und Heizschleifen inkl. Druckprobe
Estrich trocknen
Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit
Fliesen spritzgeß Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung
Abhangdecke Zimmer und Flure, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung
Abdichtung Wände und Boden
Schächte flurseitig schließen, Revklappen einbauen, Q2 spachteln
Duschtasse setzen
Fliesen arbeiten Wände
Fliesen arbeiten Böden
Ausfugen
Boden spachteln
Boden Verlegen
Verfugen und schützen
Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände
Zargenmontage
Einbaumöbel
Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge
Verfug

BAUABLAUFPLAN - V7

Nr.	Vorg	Task Name	Zuständigkeit	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Kommentar Intern	Eine/Anbringungstermin
404	WL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	19.07.2027	21.07.2027	403	406;430		19.07.2027
405	WL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	19.07.2027	21.07.2027	403	406;440		19.07.2027
406	WL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	22.07.2027	26.07.2027	404;405	441		22.07.2027
407	WL	**Ausbau/TGA - BT I - I OG - TB2**		**192 d**	**19.10.2026**	**29.07.2027**				**NV**
408	WL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken.	AN Trockenbauarbeiten	10 d	19.10.2026	30.10.2026	373	409;410;443		19.10.2026
409	WL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	ROM GmbH	10 d	02.11.2026	13.11.2026	374;408	411;444		02.11.2026
410	WL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	10 d	02.11.2026	13.11.2026	375;408	411;445		02.11.2026
411	WL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung	AN Trockenbauarbeiten	10 d	16.11.2026	27.11.2026	376;409;410	412;446		16.11.2026
412	WL	alternativ auf Q2 Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	5 d	28.01.2027	03.02.2027	377;411	413;447		28.01.2027
413	WL	Estrichheizu	AN Estricharbeiten	5 d	04.02.2027	10.02.2027	378;412	414;448		04.02.2027
414	WL	Estrich trocknen		5 d	11.02.2027	17.02.2027	379;413	415;449		11.02.2027
415	WL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	Ochs Wärmetechnik	5 d	18.02.2027	24.02.2027	380;414	416;417;450		18.02.2027
416	WL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.02.2027	03.03.2027	381;415	418;451		25.02.2027
417	WL	Abhangdecke Zimmer und Flure, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	25.02.2027	03.03.2027	382;415	418;419;452		25.02.2027
418	WL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	04.03.2027	10.03.2027	383;416;417	420;453		04.03.2027
419	WL	Schächte flurseitig schließen, Revisioppen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	04.03.2027	10.03.2027	384;417	420;454		04.03.2027
420	WL	Duschtasse setzen	Ochs Wärmetechnik	5 d	11.03.2027	17.03.2027	385;418;419	421;455		11.03.2027
421	WL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	386;420	422;456		18.03.2027
422	WL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	387;421	423;457		25.03.2027
423	WL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	388;422	424;458		05.04.2027
424	WL	Boden spachteln	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	389;423	425;459		12.04.2027
425	WL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	390;424	426;460		19.04.2027
426	WL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	391;425	427;461		26.04.2027
427	WL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	392;426	428;462		03.05.2027
429	WL	Zargenmontage	AN Inventtiren	5 d	11.05.2027	17.05.2027	393;427	429;463		11.05.2027
429	WL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	19.05.2027	25.05.2027	394;428	430;464		19.05.2027
430	WL	Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	18.06.2027	22.06.2027	395;429	431;465		18.06.2027
431	WL	Verfugen Wandübergänge, Ward Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	23.06.2027	25.06.2027	396;430	432;433;466		23.06.2027
432	WL	Schließ- anlage einbauen	SW	3 d	28.06.2027	30.06.2027	397;431	434;467		28.06.2027
433	WL	Verfügen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfeldmontage	AN Inventtiren	3 d	28.06.2027	30.06.2027	398;431	434;468		28.06.2027
434	WL	Fernmontage Steckdosen und Leuchten	ROM GmbH	3 d	01.07.2027	05.07.2027	399;432;433	435;469		01.07.2027
435	WL	Fernmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc.	Ochs Wärmetechnik	3 d	06.07.2027	08.07.2027	400;434	436;470		06.07.2027
436	WL	Sockelmontage	AN Bodenbelagarbeiten	3 d	09.07.2027	13.07.2027	401;435	437;471		09.07.2027
437	WL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	14.07.2027	16.07.2027	402;436	438;472		14.07.2027
438	WL	Küchen Anschluss ELT und Abwasser	AN Tischler Küchen	3 d	19.07.2027	21.07.2027	403;437	439;440;473		19.07.2027
439	WL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	22.07.2027	26.07.2027	404;438	441;474		22.07.2027
440	WL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	22.07.2027	26.07.2027	405;438	441;475		22.07.2027
441	WL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	27.07.2027	29.07.2027	406;439;440	476		27.07.2027
442	WL	**Ausbau/TGA - BT I - 2.OG - TB3**		**189 d**	**02.11.2026**	**03.08.2027**				**NV**
443	WL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken.	AN Trockenbauarbeiten	10 d	02.11.2026	13.11.2026	408	444;445;478		02.11.2026
444	WL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	ROM GmbH	10 d	16.11.2026	27.11.2026	409;443	446;479		16.11.2026
445	WL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	10 d	16.11.2026	27.11.2026	410;443	446;480		16.11.2026
446	WL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	30.11.2026	11.12.2026	411;444;445	447;481		30.11.2026
447	WL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	5 d	04.02.2027	10.02.2027	412;446	448;482		04.02.2027
448	WL	Estrichheizu	AN Estricharbeiten	5 d	11.02.2027	17.02.2027	413;447	449;483		11.02.2027
449	WL	Estrich trocknen		5 d	18.02.2027	24.02.2027	414;448	450;484		18.02.2027
450	WL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	Ochs Wärmetechnik	5 d	25.02.2027	03.03.2027	415;449	451;452;485		25.02.2027
451	WL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	04.03.2027	10.03.2027	416;450	453;486		04.03.2027
452	WL	Abhangdecke Zimmer und Flure, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	04.03.2027	10.03.2027	417;450	453;454;487		04.03.2027
453	WL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	11.03.2027	17.03.2027	418;451;452	455;488		11.03.2027
454	WL	Schächte flurseitig schließen, Revisioppen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	11.03.2027	17.03.2027	419;452	455;489		11.03.2027
455	WL	Duschtasse setzen	Ochs Wärmetechnik	5 d	18.03.2027	24.03.2027	420;453;454	456;490		18.03.2027
456	WL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	421;455	457;491		25.03.2027
457	WL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	422;456	458;492		05.04.2027
458	WL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	423;457	459;493		12.04.2027
459	WL	Boden spachteln	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	424;458	460;494		19.04.2027
460	WL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	425;459	461;495		26.04.2027
461	WL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	426;460	462;496		03.05.2027
462	WL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	11.05.2027	17.05.2027	427;461	463;497		11.05.2027
463	WL	Zargenmontage	AN Inventtiren	5 d	19.05.2027	25.05.2027	428;462	464;498		19.05.2027
464	WL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	26.05.2027	01.06.2027	429;463	465;499		26.05.2027
465	WL	Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	23.06.2027	25.06.2027	430;464	466;500		23.06.2027
466	WL	Verfugen Wandübergänge, Ward Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	28.06.2027	30.06.2027	431;465	467;468;501		28.06.2027
467	WL	Schließ- anlage einbauen	SW	3 d	01.07.2027	05.07.2027	432;466	469;502		01.07.2027
468	WL	Verfügen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfeldmontage	AN Inventtiren	3 d	01.07.2027	05.07.2027	433;466	469;503		01.07.2027
469	WL	Fernmontage Steckdosen und Leuchten	ROM GmbH	3 d	06.07.2027	08.07.2027	434;467;468	470;504		06.07.2027
470	WL	Fernmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc.	Ochs Wärmetechnik	3 d	09.07.2027	13.07.2027	435;469	471;505		09.07.2027
471	WL	Sockelmontage	AN Bodenbelagarbeiten	3 d	14.07.2027	16.07.2027	436;470	472;506		14.07.2027
472	WL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	19.07.2027	21.07.2027	437;471	473;507		19.07.2027
473	WL	Küchen Anschluss ELT und Abwasser	AN Tischler Küchen	3 d	22.07.2027	26.07.2027	438;472	474;475;508		22.07.2027
474	WL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	27.07.2027	29.07.2027	439;473	476;509		27.07.2027
475	WL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	27.07.2027	29.07.2027	440;473	476;510		27.07.2027
476	WL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	30.07.2027	03.08.2027	441;474;475	511		30.07.2027
477	WL	**Ausbau/TGA - BT I - 3.OG - TB4**		**179 d**	**16.11.2026**	**06.08.2027**		**500AA**		**NV**
478	WL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken.	AN Trockenbauarbeiten	10 d	16.11.2026	27.11.2026	443	479;480;513		16.11.2026
479	WL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	ROM GmbH	10 d	30.11.2026	11.12.2026	444;478	481;514		30.11.2026
480	WL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	10 d	30.11.2026	11.12.2026	445;478	481;515		30.11.2026
481	WL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	14.12.2026	12.01.2027	446;479;480	482;516		14.12.2026
482	WL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	5 d	11.02.2027	17.02.2027	447;481	483;517		11.02.2027
483	WL	Estrichheizu	AN Estricharbeiten	5 d	18.02.2027	24.02.2027	448;482	484;518		18.02.2027
484	WL	Estrich trocknen		5 d	25.02.2027	03.03.2027	449;483	485;519		25.02.2027
485	WL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	Ochs Wärmetechnik	5 d	04.03.2027	10.03.2027	450;484	486;487;520		04.03.2027
486	WL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	11.03.2027	17.03.2027	451;485	488;521		11.03.2027
487	WL	Abhangdecke Zimmer und Flure, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	11.03.2027	17.03.2027	452;485	488;489;522		11.03.2027
488	WL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	453;486;487	490;523		18.03.2027
489	WL	Schächte flurseitig schließen, Revisioppen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	454;487	490;524		18.03.2027
490	WL	Duschtasse setzen	Ochs Wärmetechnik	5 d	25.03.2027	31.03.2027	455;488;489	491;525		25.03.2027
491	WL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	456;490	492;526		05.04.2027
492	WL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	457;491	493;527		12.04.2027
493	WL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	458;492	494;528		19.04.2027
494	WL	Boden spachteln	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	459;493	495;529		26.04.2027
495	WL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	460;494	496;530		03.05.2027
496	WL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	11.05.2027	17.05.2027	461;495	497;531		11.05.2027
497	WL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	19.05.2027	25.05.2027	462;496	498;532		19.05.2027
498	WL	Zargenmontage	AN Inventtiren	5 d	26.05.2027	01.06.2027	463;497	499;533;554AA		26.05.2027
499	WL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	03.06.2027	09.06.2027	464;498	500;534		03.06.2027
500	WL	Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	28.06.2027	30.06.2027	465;499	501;535		28.06.2027
501	WL	Verfugen Wandübergänge, Ward Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	01.07.2027	05.07.2027	466;500	502;503;536		01.07.2027
502	WL	Schließ- anlage einbauen	SW	3 d	06.07.2027	08.07.2027	467;501	504;537		06.07.2027
503	WL	Verfügen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfeldmontage	AN Inventtiren	3 d	06.07.2027	08.07.2027	468;501	504;538		06.07.2027
504	WL	Fernmontage Steckdosen und Leuchten	ROM GmbH	3 d	09.07.2027	13.07.2027	469;502;503	505;539		09.07.2027
505	WL	Fernmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc.	Ochs Wärmetechnik	3 d	14.07.2027	16.07.2027	470;504	506;540		14.07.2027
506	WL	Sockelmontage	AN Bodenbelagarbeiten	3 d	19.07.2027	21.07.2027	471;505	507;541		19.07.2027
507	WL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	22.07.2027	26.07.2027	472;506	508;542		22.07.2027
508	WL	Küchen Anschluss ELT und Abwasser	AN Tischler Küchen	3 d	27.07.2027	29.07.2027	473;507	509;510;543		27.07.2027
509	WL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	30.07.2027	03.08.2027	474;508	511;544		30.07.2027
510	WL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	30.07.2027	03.08.2027	475;508	511;545		30.07.2027
511	WL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	04.08.2027	06.08.2027	476;509;510	546		04.08.2027
512	WL	**Ausbau/TGA - BT 0/0/ - EG - TB5**		**171 d**	**30.11.2026**	**11.08.2027**				**NV**
513	WL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken.	AN Trockenbauarbeiten	10 d	30.11.2026	11.12.2026	479	514;515;548		30.11.2026
514	WL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	ROM GmbH	10 d	14.12.2026	12.01.2027	479;513	516;549		14.12.2026
515	WL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	10 d	14.12.2026	12.01.2027	480;513	516;550		14.12.2026
516	WL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	13.01.2027	26.01.2027	481;514;515	517;551		29.12.2026
517	WL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	5 d	18.02.2027	24.02.2027	482;516	518;552		18.02.2027
518	WL	Estrichheizu	AN Estricharbeiten	5 d	25.02.2027	03.03.2027	483;517	519;553		25.02.2027
519	WL	Estrich trocknen		5 d	04.03.2027	10.03.2027	484;518	520;554;566		04.03.2027
520	WL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	Ochs Wärmetechnik	5 d	11.03.2027	17.03.2027	485;519	521;522;555		11.03.2027
521	WL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	486;520	523;556		18.03.2027
522	WL	Abhangdecke Zimmer und Flure, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	487;520	523;524;557		18.03.2027
523	WL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	488;521;522	525;558		25.03.2027
524	WL	Schächte flurseitig schließen, Revisioppen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	489;522	525;559		25.03.2027
525	WL	Duschtasse setzen	Ochs Wärmetechnik	5 d	05.04.2027	09.04.2027	490;523;524	526;560		05.04.2027
526	WL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	491;525	527;561		12.04.2027
527	WL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	492;526	528;562		19.04.2027
528	WL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	493;527	529;563		26.04.2027
529	WL	Boden spachteln	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	494;528	530;564		03.05.2027
530	WL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	11.05.2027	17.05.2027	495;529	531;565		11.05.2027
531	WL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	19.05.2027	25.05.2027	496;530	532;566		19.05.2027
532	WL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	26.05.2027	01.06.2027	497;531	533;567		26.05.2027
533	WL	Zargenmontage	AN Inventtiren	5 d	03.06.2027	09.06.2027	498;532	534;568;570		03.06.2027
534	WL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	10.06.2027	16.06.2027	499;533	535;569		10.06.2027
535	WL	Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	01.07.2027	05.07.2027	500;534	536;571		01.07.2027
536	WL	Verfugen Wandübergänge, Ward Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	06.07.2027	08.07.2027	501;535	537;538;571		06.07.2027
537	WL	Schließ- anlage einbauen	SW	3 d	09.07.2027	13.07.2027	502;536	539;572		09.07.2027
538	WL	Verfügen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfeldmontage	AN Inventtiren	3 d	09.07.2027	13.07.2027	503;536	539;573		09.07.2027
539	WL	Fernmontage Steckdosen und Leuchten	ROM GmbH	3 d	14.07.2027	16.07.2027	504;537;538	540;574		14.07.2027
540	WL	Fernmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc.	Ochs Wärmetechnik	3 d	19.07.2027	21.07.2027	505;539	541;575		19.07.2027
541	WL	Sockelmontage	AN Bodenbelagarbeiten	3 d	22.07.2027	26.07.2027	506;540	542;576		22.07.2027
542	WL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	27.07.2027	29.07.2027	507;541	543;577		27.07.2027
543	WL	Küchen Anschluss ELT und Abwasser	AN Tischler Küchen	3 d	30.07.2027	03.08.2027	508;542	544;545;578		30.07.2027
544	WL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	04.08.2027	06.08.2027	509;543	546;579		04.08.2027
545	WL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	04.08.2027	06.08.2027	510;543	546;580		04.08.2027
546	WL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	09.08.2027	11.08.2027	511;544;545	581		09.08.2027
547	WL	**Ausbau/TGA - BT 0/0/ - I OG - TB6**		**164 d**	**14.12.2026**	**16.08.2027**				**NV**
548	WL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken.	AN Trockenbauarbeiten	10 d	14.12.2026	12.01.2027	513	549;550;583		14.12.2026
549	WL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	ROM GmbH	10 d	13.01.2027	26.01.2027	514;548	551;584		29.12.2026
550	WL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	10 d	13.01.2027	26.01.2027	515;548	551;585		29.12.2026
551	WL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	27.01.2027	09.02.2027	516;549;550	552;586		14.01.2027
552	WL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	5 d	25.02.2027	03.03.2027	517;551	553;587		25.02.2027
553	WL	Estrichheizu	AN Estricharbeiten	5 d	04.03.2027	10.03.2027	518;552	554;588		04.03.2027
554	WL	Estrich trocknen		5 d	11.03.2027	17.03.2027	519;553	555;589		11.03.2027
555	WL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	Ochs Wärmetechnik	5 d	18.03.2027	24.03.2027	520;554	556;557;590		18.03.2027
556	WL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	521;555	558;591		25.03.2027
557	WL	Abhangdecke Zimmer und Flure, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	25.03.2027	31.03.2027	522;555	558;559;592		25.03.2027
558	WL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	523;556;557	560;593		05.04.2027
559	WL	Schächte flurseitig schließen, Revisioppen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	524;557	560;594		05.04.2027
560	WL	Duschtasse setzen	Ochs Wärmetechnik	5 d	12.04.2027	16.04.2027	525;558;559	561;595		12.04.2027
561	WL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	526;560	562;596		19.04.2027
562	WL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	527;561	563;597		26.04.2027
563	WL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	528;562	564;598		03.05.2027
564	WL	Boden spachteln	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	11.05.2027	17.05.2027	529;563	565;599		11.05.2027
565	WL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	19.05.2027	25.05.2027	530;564	566;600		19.05.2027
566	WL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagarbeiten	5 d	26.05.2027	01.06.2027	531;565	567;601		26.05.2027
567	WL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	03.06.2027	09.06.2027	532;566	568;602		03.06.2027
568	WL	Zargenmontage	AN Inventtiren	5 d	10.06.2027	16.06.2027	533;567	569;603		10.06.2027

BAUABLAUFPLAN - V7

Nr.	Typ	Task Name	Zuständigkeit	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Kommentar Intern	Eine/Ausklangstermin
569	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	17.06.2027	23.06.2027	534;568	570;604		17.06.2027
570	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	06.07.2027	08.07.2027	535;569	571;605		06.07.2027
571	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	09.07.2027	13.07.2027	536;570	572;573;606		09.07.2027
572	HL	Schleiß- anlage entbauen	SW	3 d	14.07.2027	16.07.2027	537;571	574;607		14.07.2027
573	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfallenmontage	AN Innentüren	3 d	14.07.2027	16.07.2027	538;571	574;608		14.07.2027
574	HL	Fernmontage Steckdosen und Leuchten	ROM GmbH	3 d	19.07.2027	21.07.2027	539;572;573	575;609		19.07.2027
575	HL	Fernmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc.	Ochs Wärmetechnik	3 d	22.07.2027	26.07.2027	540;574	576;610		22.07.2027
576	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagsarbeiten	3 d	27.07.2027	29.07.2027	541;575	577;611		27.07.2027
577	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	30.07.2027	03.08.2027	542;576	578;612		30.07.2027
578	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwasser	AN Tischler Küchen	3 d	04.08.2027	06.08.2027	543;577	579;580;613		04.08.2027
579	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	09.08.2027	11.08.2027	544;578	581;614		09.08.2027
580	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	09.08.2027	11.08.2027	545;578	581;615		09.08.2027
581	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	12.08.2027	16.08.2027	546;579;580	616		12.08.2027
582	**HL**	**Ausbau/TGA - BT III/II - 2.OG - TB7**		**157 d**	**13.01.2027**	**19.08.2027**				**NV**
583	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	13.01.2027	26.01.2027	548	584;585;618		29.12.2026
584	HL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	ROM GmbH	10 d	27.01.2027	09.02.2027	549;583	586;619		14.01.2027
585	HL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	10 d	27.01.2027	09.02.2027	550;583	586;620		14.01.2027
586	HL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	10.02.2027	23.02.2027	551;584;585	587;621		28.01.2027
587	HL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	5 d	04.03.2027	10.03.2027	552;586	588;622		04.03.2027
588	HL	Estrichentwässerungen	AN Estricharbeiten	5 d	11.03.2027	17.03.2027	553;587	589;623		11.03.2027
589	HL	Estrich trocknen		5 d	18.03.2027	24.03.2027	554;588	590;624		18.03.2027
590	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	Ochs Wärmetechnik	5 d	25.03.2027	31.03.2027	555;589	591;592;625		25.03.2027
591	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	556;590	593;626		05.04.2027
592	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, LK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	05.04.2027	09.04.2027	557;590	593;594;627		05.04.2027
593	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	558;591;592	595;628		12.04.2027
594	HL	Schächte funselig schließen, Revklappen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	559;592	595;629		12.04.2027
595	HL	Duschtasse setzen	Ochs Wärmetechnik	5 d	19.04.2027	23.04.2027	560;593;594	596;630		19.04.2027
596	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	26.04.2027	30.04.2027	561;595	597;631		26.04.2027
597	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	562;596	598;632		03.05.2027
598	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	11.05.2027	17.05.2027	563;597	599;633		11.05.2027
599	HL	Boden spachteln	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	19.05.2027	25.05.2027	564;598	600;634		19.05.2027
600	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	26.05.2027	01.06.2027	565;599	601;635		26.05.2027
601	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	03.06.2027	09.06.2027	566;600	602;636		03.06.2027
602	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	10.06.2027	16.06.2027	567;601	603;637		10.06.2027
603	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	17.06.2027	23.06.2027	568;602	604;638		17.06.2027
604	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	24.06.2027	30.06.2027	569;603	605;639		24.06.2027
605	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	06.07.2027	13.07.2027	570;604	606;640		06.07.2027
606	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	14.07.2027	16.07.2027	571;605	607;608;641		14.07.2027
607	HL	Schleiß- anlage entbauen	SW	3 d	19.07.2027	21.07.2027	572;606	609;642		19.07.2027
608	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfallenmontage	AN Innentüren	3 d	19.07.2027	21.07.2027	573;606	609;643		19.07.2027
609	HL	Fernmontage Steckdosen und Leuchten	ROM GmbH	3 d	22.07.2027	26.07.2027	574;607;608	610;644		22.07.2027
610	HL	Fernmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc.	Ochs Wärmetechnik	3 d	27.07.2027	29.07.2027	575;609	611;645		27.07.2027
611	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagsarbeiten	3 d	30.07.2027	03.08.2027	576;610	612;646		30.07.2027
612	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	04.08.2027	06.08.2027	577;611	613;647		04.08.2027
613	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwasser	AN Tischler Küchen	3 d	09.08.2027	11.08.2027	578;612	614;615;648		09.08.2027
614	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	12.08.2027	16.08.2027	579;613	616;649		12.08.2027
615	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	12.08.2027	16.08.2027	580;613	616;650		12.08.2027
616	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	17.08.2027	19.08.2027	581;614;615	651		17.08.2027
617	**HL**	**Ausbau/TGA - BT II/III - 3.OG - TB8**		**150 d**	**27.01.2027**	**24.08.2027**		**350AA**		**NV**
618	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	27.01.2027	09.02.2027	583	619;620;653		14.01.2027
619	HL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	ROM GmbH	10 d	10.02.2027	23.02.2027	584;618	621;654		28.01.2027
620	HL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	10 d	10.02.2027	23.02.2027	585;618	621;655		28.01.2027
621	HL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	24.02.2027	09.03.2027	586;619;620	622;656		11.02.2027
622	HL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	5 d	11.03.2027	17.03.2027	587;621	623;657		11.03.2027
623	HL	Estrichentwässerungen	AN Estricharbeiten	5 d	18.03.2027	24.03.2027	588;622	624;658		18.03.2027
624	HL	Estrich trocknen		5 d	25.03.2027	31.03.2027	589;623	625;659		25.03.2027
625	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	Ochs Wärmetechnik	5 d	05.04.2027	09.04.2027	590;624	626;627;660		05.04.2027
626	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	591;625	628;661		12.04.2027
627	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, LK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	12.04.2027	16.04.2027	592;625	628;629;662		12.04.2027
628	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	593;626;627	630;663		19.04.2027
629	HL	Schächte funselig schließen, Revklappen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	19.04.2027	23.04.2027	594;627	630;664		19.04.2027
630	HL	Duschtasse setzen	Ochs Wärmetechnik	5 d	26.04.2027	30.04.2027	595;628;629	631;665		26.04.2027
631	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	03.05.2027	07.05.2027	596;630	632;666		03.05.2027
632	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	11.05.2027	17.05.2027	597;631	633;667		11.05.2027
633	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	19.05.2027	25.05.2027	598;632	634;668		19.05.2027
634	HL	Boden spachteln	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	26.05.2027	01.06.2027	599;633	635;669		26.05.2027
635	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	03.06.2027	09.06.2027	600;634	636;670		03.06.2027
636	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	10.06.2027	16.06.2027	601;635	637;671		10.06.2027
637	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	17.06.2027	23.06.2027	602;636	638;672		17.06.2027
638	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	24.06.2027	30.06.2027	603;637	639;673;360AA		24.06.2027
639	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	01.07.2027	07.07.2027	604;638	640;674		01.07.2027
640	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	14.07.2027	16.07.2027	605;639	641;675		14.07.2027
641	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	19.07.2027	21.07.2027	606;640	642;643;676		19.07.2027
642	HL	Schleiß- anlage entbauen	SW	3 d	22.07.2027	26.07.2027	607;641	644;677		22.07.2027
643	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfallenmontage	AN Innentüren	3 d	22.07.2027	26.07.2027	608;641	644;678		22.07.2027
644	HL	Fernmontage Steckdosen und Leuchten	ROM GmbH	3 d	27.07.2027	29.07.2027	609;642;643	645;679		27.07.2027
645	HL	Fernmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc.	Ochs Wärmetechnik	3 d	30.07.2027	03.08.2027	610;644	646;680		30.07.2027
646	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagsarbeiten	3 d	04.08.2027	06.08.2027	611;645	647;681		04.08.2027
647	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	09.08.2027	11.08.2027	612;646	648;682		09.08.2027
648	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwasser	AN Tischler Küchen	3 d	12.08.2027	16.08.2027	613;647	649;650;683		12.08.2027
649	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	17.08.2027	19.08.2027	614;648	651;684		17.08.2027
650	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	17.08.2027	19.08.2027	615;648	651;685		17.08.2027
651	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	20.08.2027	24.08.2027	616;649;650	686		20.08.2027
652	**HL**	**Ausbau/TGA - BT III - 4.+5.OG - TB9**		**143 d**	**10.02.2027**	**27.08.2027**				**NV**
653	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	10.02.2027	23.02.2027	618	654;655;688		28.01.2027
654	HL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	ROM GmbH	10 d	24.02.2027	09.03.2027	619;653	656;689		11.02.2027
655	HL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	10 d	24.02.2027	09.03.2027	620;653	656;690		11.02.2027
656	HL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	10.03.2027	23.03.2027	621;654;655	657;691		25.02.2027
657	HL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	5 d	24.03.2027	30.03.2027	622;656	658;692		18.03.2027
658	HL	Estrichentwässerungen	AN Estricharbeiten	5 d	31.03.2027	06.04.2027	623;657	659;693		25.03.2027
659	HL	Estrich trocknen		5 d	07.04.2027	13.04.2027	624;658	660;694		05.04.2027
660	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	Ochs Wärmetechnik	5 d	14.04.2027	20.04.2027	625;659	661;662;695		12.04.2027
661	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	21.04.2027	27.04.2027	626;660	663;696		19.04.2027
662	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, LK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	21.04.2027	27.04.2027	627;660	663;664;697		19.04.2027
663	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	28.04.2027	04.05.2027	628;661;662	665;698		26.04.2027
664	HL	Schächte funselig schließen, Revklappen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	28.04.2027	04.05.2027	629;662	665;699		26.04.2027
665	HL	Duschtasse setzen	Ochs Wärmetechnik	5 d	05.05.2027	11.05.2027	630;663;664	666;700		03.05.2027
666	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.05.2027	18.05.2027	631;665	667;701		11.05.2027
667	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	19.05.2027	25.05.2027	632;666	668;702		19.05.2027
668	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	26.05.2027	01.06.2027	633;667	669;703		26.05.2027
669	HL	Boden spachteln	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	03.06.2027	09.06.2027	634;668	670;704		03.06.2027
670	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	10.06.2027	16.06.2027	635;669	671;705		10.06.2027
671	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	17.06.2027	23.06.2027	636;670	672;706		17.06.2027
672	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	24.06.2027	30.06.2027	637;671	673;707		24.06.2027
673	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	01.07.2027	07.07.2027	638;672	674;708		01.07.2027
674	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	08.07.2027	14.07.2027	639;673	675;709		08.07.2027
675	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	19.07.2027	21.07.2027	640;674	676;710		19.07.2027
676	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	22.07.2027	26.07.2027	641;675	677;678;711		22.07.2027
677	HL	Schleiß- anlage entbauen	SW	3 d	27.07.2027	29.07.2027	642;676	679;712		27.07.2027
678	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfallenmontage	AN Innentüren	3 d	29.07.2027	03.08.2027	643;676	679;713		27.07.2027
679	HL	Fernmontage Steckdosen und Leuchten	ROM GmbH	3 d	30.07.2027	03.08.2027	644;677;678	680;714		30.07.2027
680	HL	Fernmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc.	Ochs Wärmetechnik	3 d	04.08.2027	06.08.2027	645;679	681;715		04.08.2027
681	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagsarbeiten	3 d	09.08.2027	11.08.2027	646;680	682;716		09.08.2027
682	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	12.08.2027	16.08.2027	647;681	683;717		12.08.2027
683	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwasser	AN Tischler Küchen	3 d	17.08.2027	19.08.2027	648;682	684;685;718		17.08.2027
684	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	20.08.2027	24.08.2027	649;683	686;719		20.08.2027
685	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	20.08.2027	24.08.2027	650;683	686;720		20.08.2027
686	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	25.08.2027	27.08.2027	651;684;685	721		25.08.2027
687	**HL**	**Ausbau/TGA - BT III - 6.OG - TB10**		**140 d**	**24.02.2027**	**07.09.2027**		**361AA**		**NV**
688	HL	Zimmertrennwände stellen und schließen, Wände stellen und einseitig beplanken	AN Trockenbauarbeiten	10 d	24.02.2027	09.03.2027	653	689;690		11.02.2027
689	HL	Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken	ROM GmbH	10 d	10.03.2027	23.03.2027	654;688	691		25.02.2027
690	HL	Rohrmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	10 d	10.03.2027	23.03.2027	655;688	691		25.02.2027
691	HL	Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2	AN Trockenbauarbeiten	10 d	24.03.2027	06.04.2027	656;689;690	692		11.03.2027
692	HL	Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe	Ochs Wärmetechnik	5 d	07.04.2027	13.04.2027	657;691	693		25.03.2027
693	HL	Estrichentwässerungen	AN Estricharbeiten	5 d	14.04.2027	20.04.2027	658;692	694		05.04.2027
694	HL	Estrich trocknen		5 d	21.04.2027	27.04.2027	659;693	695		12.04.2027
695	HL	Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit	Ochs Wärmetechnik	5 d	28.04.2027	04.05.2027	660;694	696;697		19.04.2027
696	HL	Fliesen-spiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung	AN Fliesenarbeiten	5 d	05.05.2027	11.05.2027	661;695	698		26.04.2027
697	HL	Abhangdecke Zimmer und Flure, LK, Beplankung, Q2 Spachtelung	AN Trockenbauarbeiten	5 d	05.05.2027	11.05.2027	662;695	698;699		26.04.2027
698	HL	Abdichtung Wände und Boden	AN Fliesenarbeiten	5 d	12.05.2027	18.05.2027	663;696;697	700		03.05.2027
699	HL	Schächte funselig schließen, Revklappen einbauen, Q2 spachteln	AN Trockenbauarbeiten	5 d	12.05.2027	18.05.2027	664;697	700		03.05.2027
700	HL	Duschtasse setzen	Ochs Wärmetechnik	5 d	19.05.2027	25.05.2027	665;698;699	701		11.05.2027
701	HL	Fliesen- arbeiten Wände	AN Fliesenarbeiten	5 d	26.05.2027	01.06.2027	666;700	702		19.05.2027
702	HL	Fliesen- arbeiten Böden	AN Fliesenarbeiten	5 d	02.06.2027	08.06.2027	667;701	703		26.05.2027
703	HL	Ausfugen	AN Fliesenarbeiten	5 d	09.06.2027	15.06.2027	668;702	704		03.06.2027
704	HL	Boden spachteln	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	16.06.2027	22.06.2027	669;703	705		10.06.2027
705	HL	Boden Verlegen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	23.06.2027	29.06.2027	670;704	706		17.06.2027
706	HL	Verfugen und schützen	AN Bodenbelagsarbeiten	5 d	30.06.2027	06.07.2027	671;705	707		24.06.2027
707	HL	Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände	AN Malerarbeiten	5 d	07.07.2027	13.07.2027	672;706	708		01.07.2027
708	HL	Zargenmontage	AN Innentüren	5 d	14.07.2027	20.07.2027	673;707	709		08.07.2027
709	HL	Einbau- möbel	AN Tischler Möbel	5 d	21.07.2027	27.07.2027	674;708	710		15.07.2027
710	HL	Baugrundreinigung und Rückbau Schutzbeläge	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	28.07.2027	30.07.2027	675;709	711		22.07.2027
711	HL	Verfugen Wandübergänge, Wand Boden	AN Fliesenarbeiten	3 d	02.08.2027	04.08.2027	676;710	712;713		27.07.2027
712	HL	Schleiß- anlage entbauen	SW	3 d	05.08.2027	09.08.2027	677;711	714		30.07.2027
713	HL	Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türfallenmontage	AN Innentüren	3 d	05.08.2027	09.08.2027	678;711	714		30.07.2027
714	HL	Fernmontage Steckdosen und Leuchten	ROM GmbH	3 d	10.08.2027	12.08.2027	679;712;713	715		04.08.2027
715	HL	Fernmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc.	Ochs Wärmetechnik	3 d	13.08.2027	17.08.2027	680;714	716		09.08.2027
716	HL	Sockelmontage	AN Bodenbelagsarbeiten	3 d	18.08.2027	20.08.2027	681;715	717		12.08.2027
717	HL	Küchen einbauen	AN Tischler Küchen	3 d	23.08.2027	25.08.2027	682;716	718		17.08.2027
718	HL	Küchen Anschluss ELT und Abwasser	AN Tischler Küchen	3 d	26.08.2027	30.08.2027	683;717	719;720		20.08.2027
719	HL	Griffmontage	Reso GmbH	3 d	31.08.2027	02.09.2027	684;718	721		25.08.2027
720	HL	Lose Möbel	AN Tischler Möbel	3 d	31.08.2027	02.09.2027	685;718	721		25.08.2027
721	HL	Endreinigung	AN Baureinigungsarbeiten	3 d	03.09.2027	07.09.2027	686;719;720	722		30.08.2027
722	**HL**	**Abnahmen Mängelbeseitigung**		**39 d**	**08.09.2027**	**01.11.2027**	**721**			**NV**
723	HL	Abnahmen		10 d	08.09.2027	21.09.2027		724		NV
724	HL	Restarbeiten / Mangelbeseitigung		29 d	22.09.2027	01.11.2027	723			NV
725	**HL**	**AUSSENANLAGEN**		**100 d**	**19.07.2027**	**03.12.2027**				**NV**
731	**HL**	**ÜBERGABEN PROJEKTABSCHLAUF**		**110 d**	**16.08.2027**	**07.02.2028**				**NV**