# BAUABLAUFPLAN - V8

IOIII

| Nr. | Vorg/Task Name | Zuständigkeit | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Ausschreibung- und Vergabeterminplan BTB** | | **772 d** | **29.04.2024** | **07.06.2027** | |
| 239 | **ROHBAUARBEITEN UND GEBÄUDEHÜLLE** | | **627 d?** | **01.02.2025** | **06.08.2027** | |
| 240 | **BAUSTELLENEINRICHTUNG** | | **10 d** | **01.09.2025** | **12.09.2025** | |
| 242 | **ERD- UND ROHBAUARBEITEN** | | **456 d** | **03.02.2025** | **19.11.2026** | |
| 243 | **Erdarbeiten/ Planie Baugrube** | | **245 d** | **03.02.2025** | **28.01.2026** | |
| 251 | **Rohbauleistung** | | **224 d** | **12.01.2026** | **19.11.2026** | |
| 263 | **GEBÄUDEHÜLLE NEUBAU** | | **627 d?** | **01.02.2025** | **06.08.2027** | |
| 264 | **Gerüstbauarbeiten** | | **245 d** | **07.08.2026** | **06.08.2027** | |
| 265 | Fassadengerüst inkl. Dachfanggerüst nach Rohbaufertigstellung Teil 1 | Burkart Gerüstbau GmbH | 0 d | 07.08.2026 | 07.08.2026 | 260;262 |
| 266 | Fassadengerüst inkl. Dachfanggerüst nach Rohbaufertigstellung Teil 2 | Burkart Gerüstbau GmbH | 0 d | 14.09.2026 | 14.09.2026 | 256;258 |
| 267 | Fassadengerüst inkl. Dachfanggerüst nach Rohbaufertigstellung Teil 3 | Burkart Gerüstbau GmbH | 0 d | 19.11.2026 | 19.11.2026 | 254 |
| 268 | Gerüstabbau | | 40 d | 14.06.2027 | 06.08.2027 | 323;318;304EA+20 d |
| 269 | **Dachabdichtungsarbeiten** | | **170 d** | **31.08.2026** | **14.05.2027** | |
| 270 | **Dachabdichtungsarbeiten Hauptdach Teil 1 (Achse A-I / 1-4)** | | **115 d** | **31.08.2026** | **26.02.2027** | |
| 271 | Nachführung Termine / Anpassung Zeitschiene | | 35 d | 31.08.2026 | 16.10.2026 | 262EA+21 d |
| 272 | Einbau Dachgullys | Vaso Bau | 2 d | 19.10.2026 | 20.10.2026 | 271 |
| 273 | Notabdichtung und prov. Entwässerung | Vaso Bau | 2 d | 21.10.2026 | 22.10.2026 | 272 |
| 274 | Dachdurchführungen / Lichtkuppeln | Vaso Bau | 1 d | 23.10.2026 | 23.10.2026 | 273 |
| 275 | Dämm- und Abichtungsarbeiten / Attikabrett | Vaso Bau | 10 d | 26.10.2026 | 06.11.2026 | 274 |
| 276 | Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika | Vaso Bau | 15 d | 01.02.2027 | 19.02.2027 | 275;320 |
| 277 | Blitzschutzarbeiten Neubau / PV Anlage | ROM GmbH | 5 d | 22.02.2027 | 26.02.2027 | 276 |
| 278 | **Zwischengeschoss (Achse G-I / 4-7)** | | **23 d** | **09.11.2026** | **09.12.2026** | |
| 279 | Einbau Dachgullys Zwischengeschosse | Vaso Bau | 2 d | 09.11.2026 | 10.11.2026 | 275 |
| 280 | Notabdichtung und prov. Entwässerung | Vaso Bau | 3 d | 11.11.2026 | 13.11.2026 | 279 |
| 281 | Dämm- und Abdichtungsarbeiten / Attikabrett | Vaso Bau | 5 d | 16.11.2026 | 20.11.2026 | 280 |
| 282 | Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika | Vaso Bau | 10 d | 12.11.2026 | 25.11.2026 | 306EA+30 fd;307EA+30 |
| 283 | Blitzschutzarbeiten / Montage Fluchtweg | Vaso Bau | 10 d | 26.11.2026 | 09.12.2026 | 282 |
| 284 | **Dachabdichtungsarbeiten Hauptdach Teil 2 (Achse A-I / 7-10)** | | **100 d** | **23.11.2026** | **30.04.2027** | |
| 285 | Einbau Dachgullys | Vaso Bau | 2 d | 23.11.2026 | 24.11.2026 | 281 |
| 286 | Notabdichtung und prov. Entwässerung | Vaso Bau | 2 d | 25.11.2026 | 26.11.2026 | 285 |
| 287 | Dachdurchführungen / Lichtkuppeln | Vaso Bau | 1 d | 27.11.2026 | 27.11.2026 | 286 |
| 288 | Dämm- und Abichtungsarbeiten / Attikabrett | Vaso Bau | 10 d | 30.11.2026 | 11.12.2026 | 287 |
| 289 | Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika | Vaso Bau | 15 d | 05.04.2027 | 23.04.2027 | 288;321 |
| 290 | Blitzschutzarbeiten Neubau / PV Anlage | ROM GmbH | 5 d | 26.04.2027 | 30.04.2027 | 289 |
| 291 | **Zwischengeschoss (G-I / 10-13)** | | **32 d** | **12.11.2026** | **15.01.2027** | |
| 292 | Einbau Dachgullys Zwischengeschosse | Vaso Bau | 2 d | 14.12.2026 | 15.12.2026 | 288 |
| 293 | Notabdichtung und prov. Entwässerung | Vaso Bau | 3 d | 16.12.2026 | 18.12.2026 | 292 |
| 294 | Dämm- und Abdichtungsarbeiten / Attikabrett | Vaso Bau | 5 d | 11.01.2027 | 15.01.2027 | 293 |
| 295 | Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika | Vaso Bau | 10 d | 12.11.2026 | 25.11.2026 | 306EA+30 fd;307EA+30 |
| 296 | Blitzschutzarbeiten / Montage Fluchtweg | Vaso Bau | 10 d | 26.11.2026 | 09.12.2026 | 295 |
| 297 | **Dachabdichtungsarbeiten Hauptdach Teil 3 (Achse A-I / 13-19)** | | **85 d** | **18.01.2027** | **14.05.2027** | |
| 298 | Einbau Dachgullys | Vaso Bau | 2 d | 18.01.2027 | 19.01.2027 | 294 |
| 299 | Notabdichtung und prov. Entwässerung | Vaso Bau | 2 d | 20.01.2027 | 21.01.2027 | 298 |
| 300 | Dachdurchführungen / Lichtkuppeln | Vaso Bau | 1 d | 22.01.2027 | 22.01.2027 | 299 |
| 301 | Dämm- und Abichtungsarbeiten / Attikabrett | Vaso Bau | 10 d | 25.01.2027 | 05.02.2027 | 300 |
| 302 | Dachbegrünung und Dachbeläge / Blechnerarbeiten Attika | Vaso Bau | 15 d | 22.03.2027 | 09.04.2027 | 301;322 |
| 303 | Blitzschutzarbeiten Neubau / PV Anlage | ROM GmbH | 5 d | 12.04.2027 | 16.04.2027 | 302 |
| 304 | Fertigstellung Dacharbeiten | | 0 d | 14.05.2027 | 14.05.2027 | 303EA+20 d |
| 305 | **PR Fassade** | | **175 d** | **04.08.2026** | **26.04.2027** | |
| 306 | PR Fassade Süd Achse G / 4-7 | Trumpf GmbH | 15 d | 04.08.2026 | 24.08.2026 | 260 |
| 307 | PR Fassade Süd Achse G / 10-13 | Trumpf GmbH | 15 d | 22.09.2026 | 12.10.2026 | 256;306 |
| 308 | PR Fassade Nord Achse I / 1-19 | Trumpf GmbH | 15 d | 27.10.2026 | 16.11.2026 | 307 |
| 309 | Fertigstellung PR Fassade Hauptleistung | Trumpf GmbH | 10 d | 17.11.2026 | 30.11.2026 | 308 |
| 310 | Nachlaufende Arbeiten / Abdichtung Fußpunkt, Türenmontage | Trumpf GmbH | 10 d | 13.04.2027 | 26.04.2027 | 309EA+80 d |
| 311 | **Fensterfassade** | | **492 d?** | **01.02.2025** | **29.01.2027** | |
| 312 | Nachführung Termine / Anpassung Zeitschiene | | 20 d | 10.08.2026 | 04.09.2026 | 260;262 |
| 313 | Fensterfassade Teil 1 | Achse A-I / 1-7 | 35 d | 07.09.2026 | 23.10.2026 | 312 |
| 314 | Verlängerung Teil 1 \| Achse A-I / 1-7, Abklebearbeiten Bauteilfuge, Umbau aufgrund von Kollision UK Schiebeläden | Reso GmbH | 5 d | 26.10.2026 | 30.10.2026 | 313 |
| 315 | Verlängerung Teil 1 \| Achse A-I / 1-7, Krankheitsausfälle und Bewehrungseisen | Reso GmbH | 10 d? | 02.11.2026 | 13.11.2026 | 314 |
| 316 | Fensterfassade Teil 2 \| Achse A-I / 7-13 von oben nach unten | | 30 d | 30.11.2026 | 29.01.2027 | 317EA-20 d |
| 317 | Fensterfassade Teil 3 \| Achse A-I / 13-19 von oben nach unten | | 30 d | 16.11.2026 | 15.01.2027 | 315 |
| 318 | Fertigstellung Fenstermontage Hauptleistung | Reso GmbH | 0 d | 01.02.2025 | 01.02.2025 | |
| 319 | **Vorhangfassade** | | **105 d** | **02.11.2026** | **16.04.2027** | |
| 320 | Vorhangfassade inkl. UK, Dämmarbeiten und Fensterbänke Teil 1 \| Achse A-I / 1-7 | Schneider Fassaden GmbH | 50 d | 02.11.2026 | 29.01.2027 | 315EA-10 d |
| 321 | Vorhangfassade inkl. UK, Dämmarbeiten und Fensterbänke Teil 2 \| Achse A-I / 7-13 | Schneider Fassaden GmbH | 50 d | 25.01.2027 | 02.04.2027 | 316EA-5 d |
| 322 | Vorhangfassade inkl. UK, Dämmarbeiten und Fensterbänke Teil 3 \| Achse A-I / 13-19 | Schneider Fassaden GmbH | 50 d | 11.01.2027 | 19.03.2027 | 317EA-5 d |
| 323 | Fertigstellung Vorhangfassade | Schneider Fassaden GmbH | 0 d | 16.04.2027 | 16.04.2027 | 322EA+20 d |
| 324 | **AUSBAUBAUARBEITEN** | | **303 d** | **05.10.2026** | **12.01.2028** | |
| 325 | **Hülle Dicht (horizontal + vertikal)** | | **40 d** | **13.11.2026** | **29.01.2027** | |
| 326 | Bau Dicht (Gesamt) Teil 1 \| Achse A-I / 1-7 | | 0 d | 13.11.2026 | 13.11.2026 | 315 |
| 327 | Bau Dicht (Gesamt) Teil 2 \| Achse A-I / 7-13 | | 0 d | 29.01.2027 | 29.01.2027 | 316 |
| 328 | Bau Dicht (Gesamt) Teil 3 \| Achse A-I / 13-19 | | 0 d | 15.01.2027 | 15.01.2027 | 317 |
| 329 | Vollständige Baufreiheit für Innenausbau - Neubau | | 0 d | 29.01.2027 | 29.01.2027 | 327;328 |
| 330 | **TGA übergeodnet** | | **114 d** | **19.10.2026** | **16.04.2027** | |
| 331 | Montage Anbindung Steiger | Ochs Wärmetechnik | 50 d | 19.10.2026 | 15.01.2027 | 326EA-20 d |
| 332 | Trassenmontage | ROM GmbH | 20 d | 19.10.2026 | 13.11.2026 | 326EA-20 d |
| 333 | Errichtung Zentralen | Ochs Wärmetechnik | 40 d | 19.02.2027 | 16.04.2027 | 373AE-40 d |
| 334 | ELT Verteilerräume, Hausanschlussraum | ROM GmbH | 40 d | 01.02.2027 | 26.03.2027 | 329 |
| 335 | **Förderanlagen** | | **100 d** | **04.12.2026** | **13.05.2027** | |
| 336 | Aufmaß und Fertigung Aufzugsanlagen | Kone GmbH | 80 d | 04.12.2026 | 15.04.2027 | 253EA+10 d |
| 337 | Montage Aufzugsanlagen | Kone GmbH | 20 d | 16.04.2027 | 13.05.2027 | 336 |
| 338 | **Treppenhäuser und Gemeinschaftsflächen EG** | | **251 d** | **20.11.2026** | **26.11.2027** | |
| 339 | Aufmaß und Fertigung Geländer TH1-3 | | 80 d | 20.11.2026 | 01.04.2027 | 242 |
| 340 | **TH1** | | **101 d** | **02.04.2027** | **20.08.2027** | |
| 341 | Geländermontage inkl. Schutzmaßnahmen | Trauschke GmbH | 10 d | 02.04.2027 | 15.04.2027 | 339 |
| 342 | Estricheinbau Podeste | AG Bau | 5 d | 28.06.2027 | 02.07.2027 | 480 |
| 343 | Fliesenarbeiten Podeste | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 02.08.2027 | 06.08.2027 | 342EA+20 d |
| 344 | Zugangstüren Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume TH1 | Trauschke GmbH | 10 d | 09.08.2027 | 20.08.2027 | 343 |
| 345 | **TH2 inkl. UG** | | **121 d** | **16.04.2027** | **01.10.2027** | |
| 346 | Geländermontage inkl. Schutzmaßnahmen | Trauschke GmbH | 10 d | 16.04.2027 | 29.04.2027 | 341 |
| 347 | Stahltreichtüren UG | Trauschke GmbH | 5 d | 30.04.2027 | 06.05.2027 | 346 |
| 348 | Estricheinbau Podeste | AG Bau | 5 d | 09.08.2027 | 13.08.2027 | 696 |
| 349 | Fliesenarbeiten Podeste | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 13.09.2027 | 17.09.2027 | 348EA+20 d |
| 350 | Zugangstüren Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume TH2 | Trauschke GmbH | 10 d | 20.09.2027 | 01.10.2027 | 349 |
| 351 | **TH3** | | **117 d** | **30.04.2027** | **11.10.2027** | |
| 352 | Geländermontage inkl. Schutzmaßnahmen | Trauschke GmbH | 20 d | 30.04.2027 | 27.05.2027 | 346 |
| 353 | Estricheinbau Podeste | AG Bau | 10 d | 09.08.2027 | 20.08.2027 | 696 |
| 354 | Fliesenarbeiten Podeste | AN Fliesenarbeiten | 10 d | 23.08.2027 | 03.09.2027 | 353 |
| 355 | Zugangstüren Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume TH3 | Trauschke GmbH | 10 fd | 01.10.2027 | 11.10.2027 | 350 |
| 356 | **Gemeinschaftsflächen EG - Feinausbau** | | **50 d** | **20.09.2027** | **26.11.2027** | |
| 357 | Glastrennwand | Trauschke GmbH | 10 d | 20.09.2027 | 01.10.2027 | 352EA+30 d;696EA+30 d |
| 358 | Abhangdecken Trockenbau | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 20 d | 04.10.2027 | 29.10.2027 | 357 |
| 359 | Malerarbeiten | AN Malerarbeiten | 10 d | 01.11.2027 | 12.11.2027 | 358 |
| 360 | WC Trennwände | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 10 d | 15.11.2027 | 26.11.2027 | 359 |
| 361 | **Innenausbau Studentenzimmer / WGs** | | **303 d** | **05.10.2026** | **12.01.2028** | |
| 362 | **Ausbau/TGA - BT I - 3.OG - TB1** | | **275 d** | **05.10.2026** | **12.11.2027** | |
| 363 | Nachführung Termine / Anpassung Zeitschiene | | 5 d | 05.10.2026 | 09.10.2026 | |
| 364 | Zimmertrennwände stellen und schließen, Q2 spachteln, Bodenprofile WCs herstellen, Badwände stellen (badseitig) beplanken, UK Schachtverkofferung stellen und abstellen, Flurwände stellen und (raumseitig) beplanken | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 12.10.2026 | 30.10.2026 | 363 |
| 365 | Nachführung Termine / Anpassung Zeitschiene | | 5 d | 02.11.2026 | 06.11.2026 | 364 |
| 366 | Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken | ROM GmbH | 15 d | 09.11.2026 | 27.11.2026 | 365 |
| 367 | Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 15 d | 09.11.2026 | 27.11.2026 | 365 |
| 368 | Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2 | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 30.11.2026 | 18.12.2026 | 366;367 |
| 369 | Nachführung Termine / Anpassung Zeitschiene | | 5 d | 14.05.2027 | 20.05.2027 | 368 |
| 370 | Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalddämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 21.05.2027 | 27.05.2027 | 369 |
| 371 | Estricheinbau | AG Bau | 5 d | 28.05.2027 | 03.06.2027 | 370 |
| 372 | Estrich trocknen | | 5 d | 04.06.2027 | 10.06.2027 | 371 |
| 373 | Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 11.06.2027 | 17.06.2027 | 372 |
| 374 | Fliesenspiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 18.06.2027 | 24.06.2027 | 373 |
| 375 | Abhangdecke Zimmer, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung (Puffervorgang, da nicht im gesamten Geschoss) | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 18.06.2027 | 24.06.2027 | 373 |
| 376 | Abdichtung Wände und Boden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 25.06.2027 | 01.07.2027 | 374;375 |
| 377 | Schächte flurseitig schließen, Revitlappen einbauen, Q2 spachteln | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 25.06.2027 | 01.07.2027 | 375 |
| 378 | Duschtasse setzen | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 02.07.2027 | 08.07.2027 | 376;377 |
| 379 | Fliesen- arbeiten Wände | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 09.07.2027 | 15.07.2027 | 378 |
| 380 | Fliesen- arbeiten Böden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 16.07.2027 | 22.07.2027 | 379 |
| 381 | Ausfugen | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 23.07.2027 | 29.07.2027 | 380 |
| 382 | Boden spachteln | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 30.07.2027 | 05.08.2027 | 381 |
| 383 | Boden Verlegen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 06.08.2027 | 12.08.2027 | 382 |
| 384 | Verfugen und schützen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 13.08.2027 | 19.08.2027 | 383 |
| 385 | Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände | AN Malerarbeiten | 5 d | 20.08.2027 | 26.08.2027 | 384 |
| 386 | Zargenmontage | AN Innentüren | 5 d | 27.08.2027 | 02.09.2027 | 385 |
| 387 | Feinmontage Steckdosen und Leuchten | ROM GmbH | 5 d | 27.08.2027 | 02.09.2027 | 385 |
| 388 | Einbau- möbel | AN Tischler Möbel | 5 d | 03.09.2027 | 09.09.2027 | 386;387 |
| 389 | Nachführung Termine / Anpassung Zeitschiene | | 5 d | 30.09.2027 | 06.10.2027 | 388 |
| 390 | Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 07.10.2027 | 11.10.2027 | 389 |
| 391 | Verfugen Wandübergänge, Wand Boden | AN Fliesenarbeiten | 3 d | 12.10.2027 | 14.10.2027 | 390 |
| 392 | Verfugen Sanitärobjekte | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 12.10.2027 | 14.10.2027 | 390 |
| 393 | Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türblattmontage | AN Innentüren | 3 d | 15.10.2027 | 19.10.2027 | 391;392 |
| 394 | Schließanlage einbauen | SW | 3 d | 15.10.2027 | 19.10.2027 | 391;392 |
| 395 | Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc. | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 20.10.2027 | 22.10.2027 | 393;394 |
| 396 | Sockelmontage | AN Bodenbelagsarbeiten | 3 d | 25.10.2027 | 27.10.2027 | 395 |
| 397 | Küchen einbauen | AN Tischler Küchen | 3 d | 28.10.2027 | 01.11.2027 | 396 |
| 398 | Küchen Anschluss ELT und Abwasser | AN Tischler Küchen | 3 d | 02.11.2027 | 04.11.2027 | 397 |
| 399 | Lose Möbel | AN Tischler Möbel | 3 d | 05.11.2027 | 09.11.2027 | 398 |
| 400 | Griffmontage | Reso GmbH | 3 d | 05.11.2027 | 09.11.2027 | 398 |
| 401 | Endreinigung | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 10.11.2027 | 12.11.2027 | 399;400 |
| 402 | **Ausbau/TGA - BT I - 2.OG - TB2** | | **254 d** | **09.11.2026** | **18.11.2027** | |
| 403 | Zimmertrennwände stellen und schließen, Q2 spachteln, Bodenprofile WCs herstellen, Badwände stellen (badseitig) beplanken, UK Schachtverkofferung stellen und abstellen, Flurwände stellen und (raumseitig) beplanken | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 09.11.2026 | 27.11.2026 | 364;365 |
| 404 | Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken | ROM GmbH | 15 d | 30.11.2026 | 18.12.2026 | 366;403 |
| 405 | Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 15 d | 30.11.2026 | 18.12.2026 | 367;403 |
| 406 | Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2 | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 11.01.2027 | 29.01.2027 | 368;404;405 |
| 407 | Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalddämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 6 d | 28.05.2027 | 04.06.2027 | 370;406 |
| 408 | Estricheinbau | AG Bau | 5 d | 07.06.2027 | 11.06.2027 | 371;407 |
| 409 | Estrich trocknen | | 5 d | 14.06.2027 | 18.06.2027 | 372;408 |
| 410 | Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 21.06.2027 | 25.06.2027 | 373;409 |
| 411 | Fliesenspiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 28.06.2027 | 02.07.2027 | 374;410 |
| 412 | Abhangdecke Zimmer, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung (Puffervorgang, da nicht im gesamten Geschoss) | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 28.06.2027 | 02.07.2027 | 375;410 |
| 413 | Abdichtung Wände und Boden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 05.07.2027 | 09.07.2027 | 376;411;412 |
| 414 | Schächte flurseitig schließen, Revitlappen einbauen, Q2 spachteln | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 05.07.2027 | 09.07.2027 | 377;412 |
| 415 | Duschtasse setzen | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 12.07.2027 | 16.07.2027 | 378;413;414 |
| 416 | Fliesen- arbeiten Wände | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 19.07.2027 | 23.07.2027 | 379;415 |
| 417 | Fliesen- arbeiten Böden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 26.07.2027 | 30.07.2027 | 380;416 |
| 418 | Ausfugen | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 02.08.2027 | 06.08.2027 | 381;417 |
| 419 | Boden spachteln | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 09.08.2027 | 13.08.2027 | 382;418 |
| 420 | Boden Verlegen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 16.08.2027 | 20.08.2027 | 383;419 |
| 421 | Verfugen und schützen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 23.08.2027 | 27.08.2027 | 384;420 |
| 422 | Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände | AN Malerarbeiten | 5 d | 30.08.2027 | 03.09.2027 | 385;421 |
| 423 | Zargenmontage | AN Innentüren | 5 d | 06.09.2027 | 10.09.2027 | 386;422 |
| 424 | Feinmontage Steckdosen und Leuchten | ROM GmbH | 5 d | 06.09.2027 | 10.09.2027 | 387;422 |
| 425 | Einbau- möbel | AN Tischler Möbel | 5 d | 13.09.2027 | 17.09.2027 | 388;423;424 |
| 426 | Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 12.10.2027 | 14.10.2027 | 390;425 |
| 427 | Verfugen Wandübergänge, Wand Boden | AN Fliesenarbeiten | 3 d | 15.10.2027 | 19.10.2027 | 391;426 |
| 428 | Verfugen Sanitärobjekte | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 15.10.2027 | 19.10.2027 | 392;426 |
| 429 | Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türblattmontage | AN Innentüren | 3 d | 20.10.2027 | 22.10.2027 | 393;427;428 |
| 430 | Schließanlage einbauen | SW | 3 d | 20.10.2027 | 22.10.2027 | 394;427;428 |
| 431 | Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc. | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 25.10.2027 | 27.10.2027 | 395;429;430 |
| 432 | Sockelmontage | AN Bodenbelagsarbeiten | 3 d | 28.10.2027 | 01.11.2027 | 396;431 |
| 433 | Küchen einbauen | AN Tischler Küchen | 3 d | 02.11.2027 | 04.11.2027 | 397;432 |
| 434 | Küchen Anschluss ELT und Abwasser | AN Tischler Küchen | 4 d | 05.11.2027 | 10.11.2027 | 398;433 |
| 435 | Lose Möbel | AN Tischler Möbel | 3 d | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 399;434 |
| 436 | Griffmontage | Reso GmbH | 3 d | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 400;434 |
| 437 | Endreinigung | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 401;435;436 |
| 438 | **Ausbau/TGA - BT I - 1.OG - TB3** | | **242 d** | **30.11.2026** | **23.11.2027** | |
| 439 | Zimmertrennwände stellen und schließen, Q2 spachteln, Bodenprofile WCs herstellen, Badwände stellen (badseitig) beplanken, UK Schachtverkofferung stellen und abstellen, Flurwände stellen und (raumseitig) beplanken | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 30.11.2026 | 18.12.2026 | 403 |
| 440 | Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken | ROM GmbH | 15 d | 11.01.2027 | 29.01.2027 | 404;439 |
| 441 | Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 15 d | 11.01.2027 | 29.01.2027 | 405;439 |
| 442 | Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2 | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 01.02.2027 | 19.02.2027 | 406;440;441 |
| 443 | Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalddämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 07.06.2027 | 11.06.2027 | 407;442 |
| 444 | Estricheinbau | AG Bau | 5 d | 14.06.2027 | 18.06.2027 | 408;443 |
| 445 | Estrich trocknen | | 5 d | 21.06.2027 | 25.06.2027 | 409;444 |
| 446 | Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 28.06.2027 | 02.07.2027 | 410;445 |
| 447 | Fliesenspiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 05.07.2027 | 09.07.2027 | 411;446 |
| 448 | Abhangdecke Zimmer, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 05.07.2027 | 09.07.2027 | 412;446 |
| 449 | Abdichtung Wände und Boden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 12.07.2027 | 16.07.2027 | 413;447;448 |
| 450 | Schächte flurseitig schließen, Revitlappen einbauen, Q2 spachteln | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 12.07.2027 | 16.07.2027 | 414;448 |
| 451 | Duschtasse setzen | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 19.07.2027 | 23.07.2027 | 415;449;450 |
| 452 | Fliesen- arbeiten Wände | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 26.07.2027 | 30.07.2027 | 416;451 |
| 453 | Fliesen- arbeiten Böden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 02.08.2027 | 06.08.2027 | 417;452 |
| 454 | Ausfugen | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 09.08.2027 | 13.08.2027 | 418;453 |
| 455 | Boden spachteln | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 16.08.2027 | 20.08.2027 | 419;454 |
| 456 | Boden Verlegen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 23.08.2027 | 27.08.2027 | 420;455 |
| 457 | Verfugen und schützen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 30.08.2027 | 03.09.2027 | 421;456 |
| 458 | Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände | AN Malerarbeiten | 5 d | 06.09.2027 | 10.09.2027 | 422;457 |
| 459 | Zargenmontage | AN Innentüren | 5 d | 13.09.2027 | 17.09.2027 | 423;458 |
| 460 | Feinmontage Steckdosen und Leuchten | ROM GmbH | 5 d | 13.09.2027 | 17.09.2027 | 424;458 |
| 461 | Einbau- möbel | AN Tischler Möbel | 5 d | 20.09.2027 | 24.09.2027 | 425;459;460 |
| 462 | Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 15.10.2027 | 19.10.2027 | 426;461 |
| 463 | Verfugen Wandübergänge, Wand Boden | AN Fliesenarbeiten | 3 d | 20.10.2027 | 22.10.2027 | 427;462 |
| 464 | Verfugen Sanitärobjekte | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 20.10.2027 | 22.10.2027 | 428;462 |
| 465 | Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türblattmontage | AN Innentüren | 3 d | 25.10.2027 | 27.10.2027 | 429;463;464 |
| 466 | Schließanlage einbauen | SW | 3 d | 25.10.2027 | 27.10.2027 | 430;463;464 |
| 467 | Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc. | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 28.10.2027 | 01.11.2027 | 431;465;466 |
| 468 | Sockelmontage | AN Bodenbelagsarbeiten | 3 d | 02.11.2027 | 04.11.2027 | 432;467 |
| 469 | Küchen einbauen | AN Tischler Küchen | 4 d | 05.11.2027 | 10.11.2027 | 433;468 |
| 470 | Küchen Anschluss ELT und Abwasser | AN Tischler Küchen | 3 d | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 434;469 |
| 471 | Lose Möbel | AN Tischler Möbel | 3 d | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 435;470 |
| 472 | Griffmontage | Reso GmbH | 3 d | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 436;470 |
| 473 | Endreinigung | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 19.11.2027 | 23.11.2027 | 437;471;472 |
| 474 | **Ausbau/TGA - BT I - EG - TB4** | | **230 d** | **11.01.2027** | **26.11.2027** | |
| 475 | Zimmertrennwände stellen und schließen, Q2 spachteln, Bodenprofile WCs herstellen, Badwände stellen (badseitig) beplanken, UK Schachtverkofferung stellen und abstellen, Flurwände stellen und (raumseitig) beplanken | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 11.01.2027 | 29.01.2027 | 439 |
| 476 | Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken | ROM GmbH | 15 d | 01.02.2027 | 19.02.2027 | 440;475 |
| 477 | Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 15 d | 01.02.2027 | 19.02.2027 | 441;475 |
| 478 | Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2 | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 22.02.2027 | 12.03.2027 | 442;476;477 |
| 479 | Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalddämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 14.06.2027 | 18.06.2027 | 443;478 |
| 480 | Estricheinbau | AG Bau | 5 d | 21.06.2027 | 25.06.2027 | 444;479 |
| 481 | Estrich trocknen | | 5 d | 28.06.2027 | 02.07.2027 | 445;480 |
| 482 | Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 05.07.2027 | 09.07.2027 | 446;481 |
| 483 | Fliesenspiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 12.07.2027 | 16.07.2027 | 447;482 |
| 484 | Abhangdecke Zimmer und Flure, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 12.07.2027 | 16.07.2027 | 448;482 |
| 485 | Abdichtung Wände und Boden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 19.07.2027 | 23.07.2027 | 449;483;484 |
| 486 | Schächte flurseitig schließen, Revitlappen einbauen, Q2 spachteln | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 19.07.2027 | 23.07.2027 | 450;484 |
| 487 | Duschtasse setzen | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 26.07.2027 | 30.07.2027 | 451;485;486 |
| 488 | Fliesen- arbeiten Wände | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 02.08.2027 | 06.08.2027 | 452;487 |
| 489 | Fliesen- arbeiten Böden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 09.08.2027 | 13.08.2027 | 453;488 |
| 490 | Ausfugen | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 16.08.2027 | 20.08.2027 | 454;489 |

| Nr. | Task Name | Zuständigkeit | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | Boden spachteln | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 23.08.2027 | 27.08.2027 | 455;490 |
| 492 | Boden Verlegen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 30.08.2027 | 03.09.2027 | 456;491 |
| 493 | Verfugen und schützen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 06.09.2027 | 10.09.2027 | 457;492 |
| 494 | Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände | AN Malerarbeiten | 5 d | 13.09.2027 | 17.09.2027 | 458;493 |
| 495 | Zargenmontage | AN Innentüren | 5 d | 20.09.2027 | 24.09.2027 | 459;494 |
| 496 | Feinmontage Steckdosen und Leuchten | ROM GmbH | 5 d | 20.09.2027 | 24.09.2027 | 460;494 |
| 497 | Einbau- möbel | AN Tischler Möbel | 5 d | 27.09.2027 | 01.10.2027 | 461;495;496 |
| 498 | Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 20.10.2027 | 22.10.2027 | 462;497 |
| 499 | Verfugen Wandübergänge, Wand Boden | AN Fliesenarbeiten | 3 d | 25.10.2027 | 27.10.2027 | 463;498 |
| 500 | Verfugen Sanitärobjekte | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 25.10.2027 | 27.10.2027 | 464;498 |
| 501 | Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türblattmontage | AN Innentüren | 3 d | 28.10.2027 | 01.11.2027 | 465;499;500 |
| 502 | Schließanlage einbauen | SW | 3 d | 28.10.2027 | 01.11.2027 | 466;499;500 |
| 503 | Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc. | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 02.11.2027 | 04.11.2027 | 467;501;502 |
| 504 | Sockelmontage | AN Bodenbelagsarbeiten | 4 d | 05.11.2027 | 10.11.2027 | 468;503 |
| 505 | Küchen einbauen | AN Tischler Küchen | 3 d | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 469;504 |
| 506 | Küchen Anschluss ELT und Abwasser | AN Tischler Küchen | 3 d | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 470;505 |
| 507 | Lose Möbel | AN Tischler Möbel | 3 d | 19.11.2027 | 23.11.2027 | 471;506 |
| 508 | Griffmontage | Reso GmbH | 3 d | 19.11.2027 | 23.11.2027 | 472;506 |
| 509 | Endreinigung | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 24.11.2027 | 26.11.2027 | 473;507;508 |
| 510 | **Ausbau/TGA - BT III - 6OG - TB5** | | **218 d** | **01.02.2027** | **01.12.2027** | |
| 511 | Zimmertrennwände stellen und schließen, Q2 spachteln, Bodenprofile WCs herstellen, Badwände stellen (badseitig) beplanken, UK Schachtverkofferung stellen und abstellen, Flurwände stellen und (raumseitig) beplanken | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 01.02.2027 | 19.02.2027 | 475 |
| 512 | Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken | ROM GmbH | 15 d | 22.02.2027 | 12.03.2027 | 476;511 |
| 513 | Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 15 d | 22.02.2027 | 12.03.2027 | 477;511 |
| 514 | Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2 | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 17 d | 15.03.2027 | 06.04.2027 | 478;512;513 |
| 515 | Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 21.06.2027 | 25.06.2027 | 479;514 |
| 516 | Estricheinbau | AG Bau | 5 d | 28.06.2027 | 02.07.2027 | 480;515 |
| 517 | Estrich trocknen | | 5 d | 05.07.2027 | 09.07.2027 | 481;516 |
| 518 | Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 12.07.2027 | 16.07.2027 | 482;517 |
| 519 | Fliesenspiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 19.07.2027 | 23.07.2027 | 483;518 |
| 520 | Abhangdecke Zimmer, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung (Puffervorgang, da nicht im gesamten Geschoss) | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 19.07.2027 | 23.07.2027 | 484;518 |
| 521 | Abdichtung Wände und Boden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 26.07.2027 | 30.07.2027 | 485;519;520 |
| 522 | Schächte flurseitig schließen, Reviklappen einbauen, Q2 spachteln | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 26.07.2027 | 30.07.2027 | 486;520 |
| 523 | Duschtasse setzen | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 02.08.2027 | 06.08.2027 | 487;521;522 |
| 524 | Fliesen- arbeiten Wände | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 09.08.2027 | 13.08.2027 | 488;523 |
| 525 | Fliesen- arbeiten Böden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 16.08.2027 | 20.08.2027 | 489;524 |
| 526 | Ausfugen | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 23.08.2027 | 27.08.2027 | 490;525 |
| 527 | Boden spachteln | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 30.08.2027 | 03.09.2027 | 491;526 |
| 528 | Boden Verlegen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 06.09.2027 | 10.09.2027 | 492;527 |
| 529 | Verfugen und schützen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 13.09.2027 | 17.09.2027 | 493;528 |
| 530 | Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände | AN Malerarbeiten | 5 d | 20.09.2027 | 24.09.2027 | 494;529 |
| 531 | Zargenmontage | AN Innentüren | 5 d | 27.09.2027 | 01.10.2027 | 495;530 |
| 532 | Feinmontage Steckdosen und Leuchten | ROM GmbH | 5 d | 27.09.2027 | 01.10.2027 | 496;530 |
| 533 | Einbau- möbel | AN Tischler Möbel | 5 d | 04.10.2027 | 08.10.2027 | 497;531;532 |
| 534 | Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 25.10.2027 | 27.10.2027 | 498;533 |
| 535 | Verfugen Wandübergänge, Wand Boden | AN Fliesenarbeiten | 3 d | 28.10.2027 | 01.11.2027 | 499;534 |
| 536 | Verfugen Sanitärobjekte | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 28.10.2027 | 01.11.2027 | 500;534 |
| 537 | Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türblattmontage | AN Innentüren | 3 d | 02.11.2027 | 04.11.2027 | 501;535;536 |
| 538 | Schließanlage einbauen | SW | 3 d | 02.11.2027 | 04.11.2027 | 502;535;536 |
| 539 | Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc. | Ochs Wärmetechnik | 4 d | 05.11.2027 | 10.11.2027 | 503;537;538 |
| 540 | Sockelmontage | AN Bodenbelagsarbeiten | 3 d | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 504;539 |
| 541 | Küchen einbauen | AN Tischler Küchen | 3 d | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 505;540 |
| 542 | Küchen Anschluss ELT und Abwasser | AN Tischler Küchen | 3 d | 19.11.2027 | 23.11.2027 | 506;541 |
| 543 | Lose Möbel | AN Tischler Möbel | 3 d | 24.11.2027 | 26.11.2027 | 507;542 |
| 544 | Griffmontage | Reso GmbH | 3 d | 24.11.2027 | 26.11.2027 | 508;542 |
| 545 | Endreinigung | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 29.11.2027 | 01.12.2027 | 509;543;544 |
| 546 | **Ausbau/TGA - BT III - 4+5OG - TB6** | | **206 d** | **22.02.2027** | **06.12.2027** | |
| 547 | Zimmertrennwände stellen und schließen, Q2 spachteln, Bodenprofile WCs herstellen, Badwände stellen (badseitig) beplanken, UK Schachtverkofferung stellen und abstellen, Flurwände stellen und (raumseitig) beplanken | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 22.02.2027 | 12.03.2027 | 511 |
| 548 | Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken | ROM GmbH | 17 d | 15.03.2027 | 06.04.2027 | 512;547 |
| 549 | Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 17 d | 15.03.2027 | 06.04.2027 | 513;547 |
| 550 | Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2 | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 07.04.2027 | 27.04.2027 | 514;548;549 |
| 551 | Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 28.06.2027 | 02.07.2027 | 515;550 |
| 552 | Estricheinbau | AG Bau | 5 d | 05.07.2027 | 09.07.2027 | 516;551 |
| 553 | Estrich trocknen | | 5 d | 12.07.2027 | 16.07.2027 | 517;552 |
| 554 | Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 19.07.2027 | 23.07.2027 | 518;553 |
| 555 | Fliesenspiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 26.07.2027 | 30.07.2027 | 519;554 |
| 556 | Abhangdecke Zimmer, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung (Puffervorgang, da nicht im gesamten Geschoss) | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 26.07.2027 | 30.07.2027 | 520;554 |
| 557 | Abdichtung Wände und Boden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 02.08.2027 | 06.08.2027 | 521;555;556 |
| 558 | Schächte flurseitig schließen, Reviklappen einbauen, Q2 spachteln | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 02.08.2027 | 06.08.2027 | 522;556 |
| 559 | Duschtasse setzen | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 09.08.2027 | 13.08.2027 | 523;557;558 |
| 560 | Fliesen- arbeiten Wände | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 16.08.2027 | 20.08.2027 | 524;559 |
| 561 | Fliesen- arbeiten Böden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 23.08.2027 | 27.08.2027 | 525;560 |
| 562 | Ausfugen | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 30.08.2027 | 03.09.2027 | 526;561 |
| 563 | Boden spachteln | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 06.09.2027 | 10.09.2027 | 527;562 |
| 564 | Boden Verlegen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 13.09.2027 | 17.09.2027 | 528;563 |
| 565 | Verfugen und schützen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 20.09.2027 | 24.09.2027 | 529;564 |
| 566 | Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände | AN Malerarbeiten | 5 d | 27.09.2027 | 01.10.2027 | 530;565 |
| 567 | Zargenmontage | AN Innentüren | 5 d | 04.10.2027 | 08.10.2027 | 531;566 |
| 568 | Feinmontage Steckdosen und Leuchten | ROM GmbH | 5 d | 04.10.2027 | 08.10.2027 | 532;566 |
| 569 | Einbau- möbel | AN Tischler Möbel | 5 d | 11.10.2027 | 15.10.2027 | 533;567;568 |
| 570 | Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 28.10.2027 | 01.11.2027 | 534;569 |
| 571 | Verfugen Wandübergänge, Wand Boden | AN Fliesenarbeiten | 3 d | 02.11.2027 | 04.11.2027 | 535;570 |
| 572 | Verfugen Sanitärobjekte | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 02.11.2027 | 04.11.2027 | 536;570 |
| 573 | Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türblattmontage | AN Innentüren | 4 d | 05.11.2027 | 10.11.2027 | 537;571;572 |
| 574 | Schließanlage einbauen | SW | 4 d | 05.11.2027 | 10.11.2027 | 538;571;572 |
| 575 | Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc. | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 539;573;574 |
| 576 | Sockelmontage | AN Bodenbelagsarbeiten | 3 d | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 540;575 |
| 577 | Küchen einbauen | AN Tischler Küchen | 3 d | 19.11.2027 | 23.11.2027 | 541;576 |
| 578 | Küchen Anschluss ELT und Abwasser | AN Tischler Küchen | 3 d | 24.11.2027 | 26.11.2027 | 542;577 |
| 579 | Lose Möbel | AN Tischler Möbel | 3 d | 29.11.2027 | 01.12.2027 | 543;578 |
| 580 | Griffmontage | Reso GmbH | 3 d | 29.11.2027 | 01.12.2027 | 544;578 |
| 581 | Endreinigung | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 02.12.2027 | 06.12.2027 | 545;579;580 |
| 582 | **Ausbau/TGA - BT II/III - 3.OG - TB7** | | **194 d** | **15.03.2027** | **09.12.2027** | |
| 583 | Zimmertrennwände stellen und schließen, Q2 spachteln, Bodenprofile WCs herstellen, Badwände stellen (badseitig) beplanken, UK Schachtverkofferung stellen und abstellen, Flurwände stellen und (raumseitig) beplanken | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 17 d | 15.03.2027 | 06.04.2027 | 547 |
| 584 | Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken | ROM GmbH | 15 d | 07.04.2027 | 27.04.2027 | 548;583 |
| 585 | Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 15 d | 07.04.2027 | 27.04.2027 | 549;583 |
| 586 | Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2 | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 16 d | 28.04.2027 | 19.05.2027 | 550;584;585 |
| 587 | Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 05.07.2027 | 09.07.2027 | 551;586 |
| 588 | Estricheinbau | AG Bau | 5 d | 12.07.2027 | 16.07.2027 | 552;587 |
| 589 | Estrich trocknen | | 5 d | 19.07.2027 | 23.07.2027 | 553;588 |
| 590 | Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 26.07.2027 | 30.07.2027 | 554;589 |
| 591 | Fliesenspiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 02.08.2027 | 06.08.2027 | 555;590 |
| 592 | Abhangdecke Zimmer, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung (Puffervorgang, da nicht im gesamten Geschoss) | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 02.08.2027 | 06.08.2027 | 556;590 |
| 593 | Abdichtung Wände und Boden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 09.08.2027 | 13.08.2027 | 557;591;592 |
| 594 | Schächte flurseitig schließen, Reviklappen einbauen, Q2 spachteln | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 09.08.2027 | 13.08.2027 | 558;592 |
| 595 | Duschtasse setzen | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 16.08.2027 | 20.08.2027 | 559;593;594 |
| 596 | Fliesen- arbeiten Wände | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 23.08.2027 | 27.08.2027 | 560;595 |
| 597 | Fliesen- arbeiten Böden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 30.08.2027 | 03.09.2027 | 561;596 |
| 598 | Ausfugen | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 06.09.2027 | 10.09.2027 | 562;597 |
| 599 | Boden spachteln | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 13.09.2027 | 17.09.2027 | 563;598 |
| 600 | Boden Verlegen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 20.09.2027 | 24.09.2027 | 564;599 |
| 601 | Verfugen und schützen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 27.09.2027 | 01.10.2027 | 565;600 |
| 602 | Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände | AN Malerarbeiten | 5 d | 04.10.2027 | 08.10.2027 | 566;601 |
| 603 | Zargenmontage | AN Innentüren | 5 d | 11.10.2027 | 15.10.2027 | 567;602 |
| 604 | Feinmontage Steckdosen und Leuchten | ROM GmbH | 5 d | 11.10.2027 | 15.10.2027 | 568;602 |
| 605 | Einbau- möbel | AN Tischler Möbel | 5 d | 18.10.2027 | 22.10.2027 | 569;603;604 |
| 606 | Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 02.11.2027 | 04.11.2027 | 570;605 |
| 607 | Verfugen Wandübergänge, Wand Boden | AN Fliesenarbeiten | 4 d | 05.11.2027 | 10.11.2027 | 571;606 |
| 608 | Verfugen Sanitärobjekte | Ochs Wärmetechnik | 4 d | 05.11.2027 | 10.11.2027 | 572;606 |
| 609 | Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türblattmontage | AN Innentüren | 3 d | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 573;607;608 |
| 610 | Schließanlage einbauen | SW | 3 d | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 574;607;608 |
| 611 | Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc. | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 575;609;610 |
| 612 | Sockelmontage | AN Bodenbelagsarbeiten | 3 d | 19.11.2027 | 23.11.2027 | 576;611 |
| 613 | Küchen einbauen | AN Tischler Küchen | 3 d | 24.11.2027 | 26.11.2027 | 577;612 |
| 614 | Küchen Anschluss ELT und Abwasser | AN Tischler Küchen | 3 d | 29.11.2027 | 01.12.2027 | 578;613 |
| 615 | Lose Möbel | AN Tischler Möbel | 3 d | 02.12.2027 | 06.12.2027 | 579;614 |
| 616 | Griffmontage | Reso GmbH | 3 d | 02.12.2027 | 06.12.2027 | 580;614 |
| 617 | Endreinigung | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 07.12.2027 | 09.12.2027 | 581;615;616 |
| 618 | **Ausbau/TGA - BT II/III - 2.OG - TB8** | | **180 d** | **07.04.2027** | **14.12.2027** | |
| 619 | Zimmertrennwände stellen und schließen, Q2 spachteln, Bodenprofile WCs herstellen, Badwände stellen (badseitig) beplanken, UK Schachtverkofferung stellen und abstellen, Flurwände stellen und (raumseitig) beplanken | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 07.04.2027 | 27.04.2027 | 583 |
| 620 | Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken | ROM GmbH | 16 d | 28.04.2027 | 19.05.2027 | 584;619 |
| 621 | Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 16 d | 28.04.2027 | 19.05.2027 | 585;619 |
| 622 | Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2 | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 17 d | 20.05.2027 | 11.06.2027 | 586;620;621 |
| 623 | Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 12.07.2027 | 16.07.2027 | 587;622 |
| 624 | Estricheinbau | AG Bau | 5 d | 19.07.2027 | 23.07.2027 | 588;623 |
| 625 | Estrich trocknen | | 5 d | 26.07.2027 | 30.07.2027 | 589;624 |
| 626 | Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 02.08.2027 | 06.08.2027 | 590;625 |
| 627 | Fliesenspiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 09.08.2027 | 13.08.2027 | 591;626 |
| 628 | Abhangdecke Zimmer, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung (Puffervorgang, da nicht im gesamten Geschoss) | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 09.08.2027 | 13.08.2027 | 592;626 |
| 629 | Abdichtung Wände und Boden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 16.08.2027 | 20.08.2027 | 593;627;628 |
| 630 | Schächte flurseitig schließen, Reviklappen einbauen, Q2 spachteln | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 16.08.2027 | 20.08.2027 | 594;628 |
| 631 | Duschtasse setzen | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 23.08.2027 | 27.08.2027 | 595;629;630 |
| 632 | Fliesen- arbeiten Wände | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 30.08.2027 | 03.09.2027 | 596;631 |
| 633 | Fliesen- arbeiten Böden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 06.09.2027 | 10.09.2027 | 597;632 |
| 634 | Ausfugen | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 13.09.2027 | 17.09.2027 | 598;633 |
| 635 | Boden spachteln | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 20.09.2027 | 24.09.2027 | 599;634 |
| 636 | Boden Verlegen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 27.09.2027 | 01.10.2027 | 600;635 |
| 637 | Verfugen und schützen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 04.10.2027 | 08.10.2027 | 601;636 |
| 638 | Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände | AN Malerarbeiten | 5 d | 11.10.2027 | 15.10.2027 | 602;637 |
| 639 | Zargenmontage | AN Innentüren | 5 d | 18.10.2027 | 22.10.2027 | 603;638 |
| 640 | Feinmontage Steckdosen und Leuchten | ROM GmbH | 5 d | 18.10.2027 | 22.10.2027 | 604;638 |
| 641 | Einbau- möbel | AN Tischler Möbel | 5 d | 25.10.2027 | 29.10.2027 | 605;639;640 |
| 642 | Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge | AN Baureinigungsarbeiten | 4 d | 05.11.2027 | 10.11.2027 | 606;641 |
| 643 | Verfugen Wandübergänge, Wand Boden | AN Fliesenarbeiten | 3 d | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 607;642 |
| 644 | Verfugen Sanitärobjekte | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 608;642 |
| 645 | Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türblattmontage | AN Innentüren | 3 d | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 609;643;644 |
| 646 | Schließanlage einbauen | SW | 3 d | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 610;643;644 |
| 647 | Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc. | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 19.11.2027 | 23.11.2027 | 611;645;646 |
| 648 | Sockelmontage | AN Bodenbelagsarbeiten | 3 d | 24.11.2027 | 26.11.2027 | 612;647 |
| 649 | Küchen einbauen | AN Tischler Küchen | 3 d | 29.11.2027 | 01.12.2027 | 613;648 |
| 650 | Küchen Anschluss ELT und Abwasser | AN Tischler Küchen | 3 d | 02.12.2027 | 06.12.2027 | 614;649 |
| 651 | Lose Möbel | AN Tischler Möbel | 3 d | 07.12.2027 | 09.12.2027 | 615;650 |
| 652 | Griffmontage | Reso GmbH | 3 d | 07.12.2027 | 09.12.2027 | 616;650 |
| 653 | Endreinigung | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 10.12.2027 | 14.12.2027 | 617;651;652 |
| 654 | **Ausbau/TGA - BT II/III - 1.OG - TB9** | | **168 d** | **28.04.2027** | **17.12.2027** | |
| 655 | Zimmertrennwände stellen und schließen, Q2 spachteln, Bodenprofile WCs herstellen, Badwände stellen (badseitig) beplanken, UK Schachtverkofferung stellen und abstellen, Flurwände stellen und (raumseitig) beplanken | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 16 d | 28.04.2027 | 19.05.2027 | 619 |
| 656 | Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken | ROM GmbH | 17 d | 20.05.2027 | 11.06.2027 | 620;655 |
| 657 | Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 17 d | 20.05.2027 | 11.06.2027 | 621;655 |
| 658 | Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2 | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 14.06.2027 | 02.07.2027 | 622;656;657 |
| 659 | Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 19.07.2027 | 23.07.2027 | 623;658 |
| 660 | Estricheinbau | AG Bau | 5 d | 26.07.2027 | 30.07.2027 | 624;659 |
| 661 | Estrich trocknen | | 5 d | 02.08.2027 | 06.08.2027 | 625;660 |
| 662 | Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 09.08.2027 | 13.08.2027 | 626;661 |
| 663 | Fliesenspiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 16.08.2027 | 20.08.2027 | 627;662 |
| 664 | Abhangdecke Zimmer, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung (Puffervorgang, da nicht im gesamten Geschoss) | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 16.08.2027 | 20.08.2027 | 628;662 |
| 665 | Abdichtung Wände und Boden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 23.08.2027 | 27.08.2027 | 629;663;664 |
| 666 | Schächte flurseitig schließen, Reviklappen einbauen, Q2 spachteln | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 23.08.2027 | 27.08.2027 | 630;664 |
| 667 | Duschtasse setzen | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 30.08.2027 | 03.09.2027 | 631;665;666 |
| 668 | Fliesen- arbeiten Wände | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 06.09.2027 | 10.09.2027 | 632;667 |
| 669 | Fliesen- arbeiten Böden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 13.09.2027 | 17.09.2027 | 633;668 |
| 670 | Ausfugen | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 20.09.2027 | 24.09.2027 | 634;669 |
| 671 | Boden spachteln | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 27.09.2027 | 01.10.2027 | 635;670 |
| 672 | Boden Verlegen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 04.10.2027 | 08.10.2027 | 636;671 |
| 673 | Verfugen und schützen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 11.10.2027 | 15.10.2027 | 637;672 |
| 674 | Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände | AN Malerarbeiten | 5 d | 18.10.2027 | 22.10.2027 | 638;673 |
| 675 | Zargenmontage | AN Innentüren | 5 d | 25.10.2027 | 29.10.2027 | 639;674 |
| 676 | Feinmontage Steckdosen und Leuchten | ROM GmbH | 5 d | 25.10.2027 | 29.10.2027 | 640;674 |
| 677 | Einbau- möbel | AN Tischler Möbel | 5 d | 01.11.2027 | 05.11.2027 | 641;675;676 |
| 678 | Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 642;677 |
| 679 | Verfugen Wandübergänge, Wand Boden | AN Fliesenarbeiten | 3 d | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 643;678 |
| 680 | Verfugen Sanitärobjekte | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 644;678 |
| 681 | Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türblattmontage | AN Innentüren | 3 d | 19.11.2027 | 23.11.2027 | 645;679;680 |
| 682 | Schließanlage einbauen | SW | 3 d | 19.11.2027 | 23.11.2027 | 646;679;680 |
| 683 | Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc. | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 24.11.2027 | 26.11.2027 | 647;681;682 |
| 684 | Sockelmontage | AN Bodenbelagsarbeiten | 3 d | 29.11.2027 | 01.12.2027 | 648;683 |
| 685 | Küchen einbauen | AN Tischler Küchen | 3 d | 02.12.2027 | 06.12.2027 | 649;684 |
| 686 | Küchen Anschluss ELT und Abwasser | AN Tischler Küchen | 3 d | 07.12.2027 | 09.12.2027 | 650;685 |
| 687 | Lose Möbel | AN Tischler Möbel | 3 d | 10.12.2027 | 14.12.2027 | 651;686 |
| 688 | Griffmontage | Reso GmbH | 3 d | 10.12.2027 | 14.12.2027 | 652;686 |
| 689 | Endreinigung | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 15.12.2027 | 17.12.2027 | 653;687;688 |
| 690 | **Ausbau/TGA - BT II/III - EG - TB10** | | **155 d** | **20.05.2027** | **12.01.2028** | |
| 691 | Zimmertrennwände stellen und schließen, Q2 spachteln, Bodenprofile WCs herstellen, Badwände stellen (badseitig) beplanken, UK Schachtverkofferung stellen und abstellen, Flurwände stellen und (raumseitig) beplanken | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 17 d | 20.05.2027 | 11.06.2027 | 655 |
| 692 | Trassenmontage, Kabelzugarbeiten WCs Wände und Decken | ROM GmbH | 15 d | 14.06.2027 | 02.07.2027 | 656;691 |
| 693 | Rohmontage WCs inkl. Anschluss an Schächte inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 15 d | 14.06.2027 | 02.07.2027 | 657;691 |
| 694 | Wände inkl. Flurwand und Schächte schließen, Q3 Spachtelung Klärung alternativ auf Q2 | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 15 d | 05.07.2027 | 23.07.2027 | 658;692;693 |
| 695 | Randdämmstreifen, Ausgleichs- und Trittschalldämmung, Tackerplatte- und Heizschleifen inkl. Druckprobe | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 26.07.2027 | 30.07.2027 | 659;694 |
| 696 | Estricheinbau | AG Bau | 5 d | 02.08.2027 | 06.08.2027 | 660;695 |
| 697 | Estrich trocknen | | 5 d | 09.08.2027 | 13.08.2027 | 661;696 |
| 698 | Aufheizphase Estrich + Begehbarkeit | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 16.08.2027 | 20.08.2027 | 662;697 |
| 699 | Fliesenspiegel Küchen und Abseiten Dusche, Revisionsöffnung | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 23.08.2027 | 27.08.2027 | 663;698 |
| 700 | Abhangdecke Zimmer und Flure, UK, Beplankung, Q2 Spachtelung (Puffervorgang, da nicht im gesamten Geschoss) | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 23.08.2027 | 27.08.2027 | 664;698 |
| 701 | Abdichtung Wände und Boden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 30.08.2027 | 03.09.2027 | 665;699;700 |
| 702 | Schächte flurseitig schließen, Reviklappen einbauen, Q2 spachteln | Apleona Ausbau GmbH Stuttgart | 5 d | 30.08.2027 | 03.09.2027 | 666;700 |
| 703 | Duschtasse setzen | Ochs Wärmetechnik | 5 d | 06.09.2027 | 10.09.2027 | 667;701;702 |
| 704 | Fliesen- arbeiten Wände | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 13.09.2027 | 17.09.2027 | 668;703 |
| 705 | Fliesen- arbeiten Böden | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 20.09.2027 | 24.09.2027 | 669;704 |
| 706 | Ausfugen | AN Fliesenarbeiten | 5 d | 27.09.2027 | 01.10.2027 | 670;705 |
| 707 | Boden spachteln | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 04.10.2027 | 08.10.2027 | 671;706 |
| 708 | Boden Verlegen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 11.10.2027 | 15.10.2027 | 672;707 |
| 709 | Verfugen und schützen | AN Bodenbelagsarbeiten | 5 d | 18.10.2027 | 22.10.2027 | 673;708 |
| 710 | Erster und zweiter Anstrich Decken und Wände | AN Malerarbeiten | 5 d | 25.10.2027 | 29.10.2027 | 674;709 |
| 711 | Zargenmontage | AN Innentüren | 5 d | 01.11.2027 | 05.11.2027 | 675;710 |
| 712 | Feinmontage Steckdosen und Leuchten | ROM GmbH | 5 d | 01.11.2027 | 05.11.2027 | 676;710 |
| 713 | Einbau- möbel | AN Tischler Möbel | 5 d | 08.11.2027 | 12.11.2027 | 677;711;712 |
| 714 | Baugrobreinigung und Rückbau Schutzbeläge | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 678;713 |
| 715 | Verfugen Wandübergänge, Wand Boden | AN Fliesenarbeiten | 3 d | 19.11.2027 | 23.11.2027 | 679;714 |
| 716 | Verfugen Sanitärobjekte | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 19.11.2027 | 23.11.2027 | 680;714 |
| 717 | Verfugen Türen inkl. Bodenanschluss, Türblattmontage | AN Innentüren | 3 d | 24.11.2027 | 26.11.2027 | 681;715;716 |
| 718 | Schließanlage einbauen | SW | 3 d | 24.11.2027 | 26.11.2027 | 682;715;716 |
| 719 | Feinmontage Sanitärobjekte, Spiegel, Duschstange etc. | Ochs Wärmetechnik | 3 d | 29.11.2027 | 01.12.2027 | 683;717;718 |
| 720 | Sockelmontage | AN Bodenbelagsarbeiten | 3 d | 02.12.2027 | 06.12.2027 | 684;719 |
| 721 | Küchen einbauen | AN Tischler Küchen | 3 d | 07.12.2027 | 09.12.2027 | 685;720 |
| 722 | Küchen Anschluss ELT und Abwasser | AN Tischler Küchen | 3 d | 10.12.2027 | 14.12.2027 | 686;721 |
| 723 | Lose Möbel | AN Tischler Möbel | 3 d | 15.12.2027 | 17.12.2027 | 687;722 |
| 724 | Griffmontage | Reso GmbH | 3 d | 15.12.2027 | 17.12.2027 | 688;722 |



# BAUABLAUFPLAN - V8

IOIIII

| Nr. | Vorg | Task Name | Zuständigkeit | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | | Endreinigung | AN Baureinigungsarbeiten | 3 d | 10.01.2028 | 12.01.2028 | 689;723;724 |
| 726 | | **AUSSENANLAGEN** | | **110 d** | **09.07.2027** | **09.12.2027** | |
| 727 | | Vorlaufende Arbeiten Außenanlagen | | 30 d | 09.07.2027 | 20.08.2027 | 729AE |
| 728 | | Baufreiheit Außenanlagen | | 0 d | 20.08.2027 | 20.08.2027 | 268EA+10 d |
| 729 | | Aussenanlage | | 80 d | 20.08.2027 | 09.12.2027 | 728 |
| 730 | | Fertigstellung Gebäudezugänge und FW-Zufahrt | | 0 d | 28.10.2027 | 28.10.2027 | 729AA+50 d |
| 731 | | Fertigstellung Aussenanlagen | | 0 d | 09.12.2027 | 09.12.2027 | 729 |
| 732 | | **ÜBERGABEN/ PROJEKTNACHLAUF** | | **132,63 d** | **25.10.2027** | **17.05.2028** | |
| 733 | | Beginn Vermarktung | | 0 d | 18.11.2027 | 18.11.2027 | 738EA-60 d |
| 734 | | Abnahme und Inbetriebnahmephase | | 60 d | 11.11.2027 | 23.02.2028 | 725EA-30 d |
| 735 | | Fertigstellungsanzeige an Bauordnungsamt | | 0 d | 25.10.2027 | 25.10.2027 | 730 |
| 736 | | Baurechtliche Abnahme | | 0 d | 15.11.2027 | 15.11.2027 | 735EA+15 d |
| 737 | | Übergabe Bauherr | SW | 0 d | 23.02.2028 | 23.02.2028 | 736;734 |
| 738 | | Übergabe an Mieter | | 0 d | 01.03.2028 | 01.03.2028 | 737EA+5 d |
| 739 | | Projektnachlauf (Dokumentation, Rechnungen etc.) | | 60 d | 24.02.2028 | 17.05.2028 | 737 |

