Neubau Aufnahme und Krisenintervention Forensische Klinik - ZfP Weissenau
Projektnummer: WSK125

Bauzeitenplan

Stand: 23.02.2026

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**LPH 8 BAUAUSFÜHRUNG**	**975tt**	**Mo, 29.09.25**	**Di, 30.05.28**
1.1	**Baubeginn**	**1st**	**Mo, 29.09.25**	**Mo, 29.09.25**
1.2	**ROHBAUGEWERKE**	**752kt**	**Mo, 29.09.25**	**Mi, 20.10.27**
1.2.1	**ROHBAUARBEITEN**	**306wt**	**Mo, 29.09.25**	**Fr, 16.10.26**
1.2.1.1	**Abgeschlossene Vorgänge**	70wt	Mo, 29.09.25	Sa, 20.12.25
1.2.1.2	EG: Betonier- u. Maurerarbeiten Wände u. Decke	70wt	Mi, 10.12.25	Di, 17.03.26
1.2.1.3	OG 1: Betonier- u. Maurerarbeiten Wände u. Decke	70wt	Mo, 16.03.26	Di, 11.08.26
1.2.1.4	OG2: Betonier- u.Maurerarbeiten Wände u. Decke	70wt	Mi, 10.06.26	Sa, 29.08.26
1.2.1.5	Attika	11wt	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26
1.2.1.6	prov. Schließen Öffnungen	11wt	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26
1.2.1.7	Abdichtungsarbeiten Boden EG Leistungsumfang Rohbau	14wt	Mi, 25.03.26	Sa, 11.04.26
1.2.1.8	Restarbeiten / **Fertigstellung Rohbau**	20wt	Sa, 12.09.26	Fr, 16.10.26
1.2.2	**BLITZSCHUTZARBEITEN**	**371wt**	**Fr, 31.10.25**	**Fr, 21.05.27**
1.2.2.1	Ringerder EG	10st	Fr, 31.10.25	Do, 13.11.25
1.2.2.2	Fundamenterder EG	27st	Fr, 14.11.25	Mi, 07.01.26
1.2.2.3	Blitzschutz Dacheinbauen	15st	Mo, 15.03.27	Di, 06.04.27
1.2.2.4	Blitzschutz Fassade einbauen	10st	Fr, 19.02.27	Do, 04.03.27
1.2.2.5	Fertigstellung Blitzschutz	10st	Mi, 05.05.27	Do, 20.05.27
1.2.2.6	Freimessung Blitzschutz	1st	Fr, 21.05.27	Fr, 21.05.27
1.2.3	**GERÜSTBAUARBEITEN**	**265st**	**Mo, 14.09.26**	**Mi, 06.10.27**
1.2.3.1	Gerüstbauarbeiten	10st	Mo, 14.09.26	Fr, 25.09.26
1.2.3.2	Gerüst Standzeit	235st	Mo, 28.09.26	Mi, 15.09.27
1.2.3.3	Gerüst Abbau	10st	Do, 23.09.27	Mi, 06.10.27
1.2.4	**DACHDECKUNGS- UND ABDICHTUNGS-, SPENGLERARBEITEN**	**473kt**	**So, 05.07.26**	**Mi, 20.10.27**
1.2.4.1	Grundkörper Dacheinläufe liefern, montieren für Betonage durch Gewerk Rohbau	5st	Mo, 17.08.26	Fr, 21.08.26
1.2.4.2	Abdichtungsarbeiten Boden EG Abdichtungsarbeiten Boden EG Leistungsumfang Dachabdichtung	14wt	Fr, 09.10.26	Sa, 24.10.26
1.2.4.3	Dampfsperre inkl. Behelfsabdichtung Innenhöfe vor Gerüstbauarbeiten	5st	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
1.2.4.4	Bestellung, Lieferzeit Einbauten	89st	So, 05.07.26	So, 27.09.26
1.2.4.5	Oberlichter, Dachausstiege, RWA sukzessive Dampfsperre	10st	Mo, 28.09.26	Fr, 09.10.26
1.2.4.6	Dampfsperre inkl. Behelfsabdichtung	15st	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26
1.2.4.7	Dämmung	20st	Mo, 19.10.26	Fr, 13.11.26
1.2.4.8	Dachabdichtungsarbeiten Oberlage	20st	Mo, 02.11.26	Fr, 27.11.26
1.2.4.9	Abdichtungsarbeiten Innenhöfe	10st	Do, 07.10.27	Mi, 20.10.27
1.2.4.10	Dachbegrünung	15st	Mo, 15.03.27	Di, 06.04.27
1.2.5	**FENSTER UND AUSSENTÜREN**	**175st**	**Mo, 01.06.26**	**Do, 18.02.27**
1.2.5.1	Werk- und Montageplanung	40st	Mo, 01.06.26	Mo, 27.07.26
1.2.5.2	Prüfung und Freigabe W+M Planung	10st	Di, 28.07.26	Mo, 10.08.26
1.2.5.3	Freigabe Musterfenster	1st	Mo, 10.08.26	Mo, 10.08.26
1.2.5.4	Produktion Fenster + Außentüren + PR Fassade geschosseweise	80st	Di, 11.08.26	Mo, 30.11.26
1.2.5.5	EG: Vor-Ort-Aufmass	5st	Di, 23.06.26	Mo, 29.06.26
1.2.5.6	EG: Fenster + Außentüren + PR Fassade Einbau	15st	Di, 01.12.26	Mo, 21.12.26
1.2.5.7	OG 1: Vor-Ort-Aufmass	5st	Di, 30.06.26	Mo, 06.07.26
1.2.5.8	OG 1: Fenster + PR Fassade Einbau	15st	Fr, 08.01.27	Do, 28.01.27
1.2.5.9	OG 2: Vor-Ort-Aufmass	5st	Mo, 31.08.26	Fr, 04.09.26
1.2.5.10	OG 2: Fenster + PR Fassade Einbau	15st	Fr, 29.01.27	Do, 18.02.27
1.2.5.11	PR Fassade geschossübergreifend	30st	Fr, 08.01.27	Do, 18.02.27
1.2.5.12	**Gebäude DICHT UND TROCKEN**	1st	Do, 18.02.27	Do, 18.02.27
1.2.6	**SONNENSCHUTZ**	**25st**	**Fr, 19.02.27**	**Do, 25.03.27**
1.2.6.1	Einbau Sonnenschutz	25st	Fr, 19.02.27	Do, 25.03.27
1.2.7	**VORGEHÄNGTE HINTERL. FASSADE**	**135st**	**Fr, 19.02.27**	**Do, 02.09.27**
1.2.7.1	BFT Eingang	10st	Fr, 19.02.27	Do, 04.03.27
1.2.7.2	Vormauerung Klinker	105st	Fr, 05.03.27	Do, 05.08.27
1.2.7.3	Attika BFT	15st	Fr, 16.07.27	Do, 05.08.27
1.2.7.4	Fensterbank BFT	20st	Fr, 06.08.27	Do, 02.09.27
1.2.8	**AUFZÜGE**	**365st**	**Di, 07.04.26**	**Mi, 29.09.27**
1.2.8.1	Abstimmung mit Rohbau / Einbauteile liefern	10st	Di, 07.04.26	Mo, 20.04.26
1.2.8.2	Einbau / Fertigmontage	20st	Do, 02.09.27	Mi, 29.09.27
1.3	**AUSBAUGEWERKE**	**543kt**	**Mo, 21.09.26**	**Do, 16.03.28**
1.3.1	**STAHLBAU- UND SCHLOSSERARBEITEN**	**235st**	**Mo, 21.09.26**	**Mi, 08.09.27**
1.3.1.1	Aufmaß, Werkstattzeichnung und Produktion	40st	Mo, 21.09.26	Fr, 13.11.26
1.3.1.2	Zargen - Stahltürschlitzen, JVA Türen, Schließetor	15st	Mo, 16.11.26	Fr, 04.12.26
1.3.1.3	Blätter - Stahltürschlitzen + JVA Türen	5st	Do, 02.09.27	Mi, 08.09.27
1.3.1.4	Geländer Innentreppen	30st	Mo, 21.06.27	Fr, 30.07.27
1.3.2	**PUTZ- UND STUCKARBEITEN**	**245st**	**Mo, 22.02.27**	**Di, 09.02.28**
1.3.2.1	Innenputz EG beginnend an Massivwänden ohne Trockenbau	27st	Mo, 22.02.27	Do, 01.04.27
1.3.2.2	Innenputz OG 1	27st	Mi, 31.03.27	Fr, 07.05.27
1.3.2.3	Innenputz OG 2	26st	Mi, 12.05.27	Fr, 18.06.27
1.3.2.4	Beiputzarbeiten (Türen, etc.)	5st	Mi, 02.02.28	Di, 08.02.28
1.3.3	**TROCKENBAU**	**245st**	**Mo, 26.10.26**	**Mi, 20.10.27**
1.3.3.1	Boden- und Deckenschienen EG	10st	Mo, 26.10.26	Fr, 06.11.26
1.3.3.2	UK Wände u. einseitig beplanken EG	10st	Mo, 09.11.26	Fr, 20.11.26
1.3.3.3	Boden- und Deckenschienen OG 1	10st	Mo, 23.11.26	Fr, 04.12.26
1.3.3.4	UK Wände + einseitig beplanken OG 1	10st	Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26
1.3.3.5	Boden- und Deckenschienen OG 2	10st	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27
1.3.3.6	UK Wände + einseitig beplanken OG 2	10st	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27
1.3.3.7	**Freigabe Schließen der Wände durch TGA**	1st	Mo, 08.03.27	Mo, 08.03.27
1.3.3.8	Wände schließen Geschosseweise	25st	Mo, 08.03.27	Di, 13.04.27
1.3.3.9	EG UK GK Decke nach Belastbarkeit Estrich	15st	Do, 10.06.27	Mi, 30.06.27
1.3.3.10	OG 1 UK GK Decke nach Belastbarkeit Estrich	15st	Do, 15.07.27	Mi, 04.08.27
1.3.3.11	OG 2 UK GK Decke nach Belastbarkeit Estrich	15st	Do, 12.08.27	Mi, 01.09.27
1.3.3.12	Freigabe Schließen der Decken	1st	Do, 16.09.27	Do, 16.09.27
1.3.3.13	UK ergänzen + Schließen Decken GK	25st	Do, 16.09.27	Mi, 20.10.27
1.3.4	**SCHREINER - Akustikdecken- und Wände (MDH)**	**116st**	**Do, 10.06.27**	**Fr, 19.11.27**
1.3.4.1	Unterkonstruktion setzen	30st	Do, 10.06.27	Mi, 21.07.27
1.3.4.2	Freigabe Schließen der Decken / Wände	1st	Do, 16.09.27	Do, 16.09.27
1.3.4.3	Decken schließen	25st	Fr, 17.09.27	Do, 21.10.27
1.3.4.4	Sporthallentören, Verkleidung Prallwände	20st	Fr, 22.10.27	Fr, 19.11.27
1.3.5	**ESTRICHARBEITEN**	**136kt**	**Mo, 19.04.27**	**Mi, 01.09.27**
1.3.5.1	Estrich EG	25st	Mo, 19.04.27	Di, 25.05.27
1.3.5.2	Estrich OG 1	25st	Mi, 26.05.27	Mi, 30.06.27
1.3.5.3	Estrich OG 2	20st	Do, 01.07.27	Mi, 28.07.27
1.3.5.4	Estrich Trocknungszeit	39kt	Do, 29.07.27	Mi, 01.09.27
1.3.6	**FLIESEN UND PLATTENARBEITEN**	**30st**	**Do, 14.10.27**	**Do, 25.11.27**
1.3.6.1	Spachtelarbeiten & Verlegen EG	10st	Do, 14.10.27	Mi, 27.10.27
1.3.6.2	Spachtelarbeiten & Verlegen OG1	10st	Do, 28.10.27	Mo, 11.11.27
1.3.6.3	Spachtelarbeiten & Verlegen OG2	10st	Fr, 12.11.27	Do, 25.11.27
1.3.7	**NATURSTEIN**	**80st**	**Fr, 08.10.27**	**Mo, 31.01.28**
1.3.7.1	Spachtelarbeiten & Verlegen OG2	30st	Fr, 08.10.27	Fr, 19.11.27
1.3.7.2	Spachtelarbeiten & Verlegen OG1	30st	Mo, 22.11.27	Fr, 31.12.27
1.3.7.3	Spachtelarbeiten & Verlegen EG	20st	Mo, 03.01.28	Mo, 31.01.28
1.3.8	**BODENBELAGSARBEITEN LINO / KAUTSCHUK**	**30st**	**Do, 14.10.27**	**Do, 25.11.27**
1.3.8.1	Spachtelarbeiten & Verlegen EG	10st	Do, 14.10.27	Mi, 27.10.27
1.3.8.2	Spachtelarbeiten & Verlegen OG1	10st	Do, 28.10.27	Do, 11.11.27
1.3.8.3	Spachtelarbeiten & Verlegen OG2	10st	Fr, 12.11.27	Do, 25.11.27
1.3.9	**EPOXIDHARZBESCHICHTUNG**	**15st**	**Do, 16.09.27**	**Mi, 06.10.27**
1.3.9.1	Beschichtung Wand	10st	Do, 16.09.27	Mi, 29.09.27
1.3.9.2	Beschichtung Boden	5st	Do, 30.09.27	Mi, 06.10.27
1.3.10	**SPORTBODEN**	**45st**	**Do, 02.09.27**	**Do, 04.11.27**
1.3.10.1	Aufmaß Freigabe	20st	Do, 02.09.27	Mi, 29.09.27
1.3.10.2	Einbau Sportboden	20st	Do, 30.09.27	Mi, 27.10.27
1.3.10.3	Linierung	5st	Do, 28.10.27	Do, 04.11.27
1.3.11	**SPORTGERÄTE**	**115st**	**Mo, 14.06.27**	**Do, 25.11.27**
1.3.11.1	Bodenhülsen	5st	Mo, 21.06.27	Fr, 25.06.27
1.3.11.2	Vormontage Sportgeräte	5st	Mo, 14.06.27	Fr, 18.06.27
1.3.11.3	Endmontage Sportgeräte	5st	Fr, 19.11.27	Do, 25.11.27
1.3.12	**MALER- UND TAPEZIERARBEITEN**	**94st**	**Do, 28.10.27**	**Do, 09.03.28**
1.3.12.1	Malerarbeiten Wände	40st	Do, 28.10.27	Do, 23.12.27
1.3.12.2	Malerarbeiten Decke	30st	Do, 23.12.27	Do, 03.02.28
1.3.12.3	Restarbeiten	25st	Fr, 04.02.28	Do, 09.03.28
1.3.13	**SCHREINERARBEITEN EINBAUMÖBEL**	**129st**	**Do, 02.09.27**	**Do, 02.03.28**
1.3.13.1	Aufmaß und Werkstattzeichnungen	30st	Do, 02.09.27	Mi, 13.10.27
1.3.13.2	Übergabe Werkstattzeichnung	1st	Do, 14.10.27	Do, 14.10.27
1.3.13.3	Prüfung Werkstattzeichnung	10st	Do, 14.10.27	Mi, 27.10.27
1.3.13.4	Einbau Festeinbauten	50st	Do, 23.12.27	Do, 02.03.28
1.3.14	**WC TRENNWÄNDE**	**40st**	**Do, 28.10.27**	**Do, 23.12.27**
1.3.14.1	Aufmaß und Werkstattzeichnungen	30st	Do, 28.10.27	Do, 09.12.27
1.3.14.2	Einbau WC Trennwände	10st	Fr, 10.12.27	Do, 23.12.27
1.3.15	**SCHLIEßANLAGE**	**25st**	**Mi, 26.01.28**	**Di, 29.02.28**
1.3.15.1	Planung und Abstimmung	20st	Mi, 26.01.28	Di, 22.02.28
1.3.15.2	Einbau Schließanlage	5st	Mi, 23.02.28	Di, 29.02.28
1.3.16	**BESCHILDERUNG**	**10st**	**Mo, 24.01.28**	**Fr, 04.02.28**
1.3.16.1	Einbau Beschilderung	10st	Mo, 24.01.28	Fr, 04.02.28
1.3.17	**GEBÄUDEREINIGUNG**	**83st**	**Mo, 22.11.27**	**Do, 16.03.28**
1.3.17.1	Gebäudereinigung grob lautend auf Abruf der BL	69st	Mo, 22.11.27	Fr, 25.02.28
1.3.17.2	Gebäudereinigung Feinreinigung	10st	Fr, 03.03.28	Do, 16.03.28
1.4	**TECHNISCHE AUSBAUGEWERKE**	**465kt**	**Mi, 10.12.25**	**Di, 30.05.28**
1.4.1	**HEIZUNG**	**377st**	**Mo, 21.09.26**	**Di, 28.03.28**
1.4.1.1	Rohinstallation Heizung	97st	Mo, 21.09.26	Fr, 19.02.27
1.4.1.2	EG Rohinstallation Technikraum	50st	Mo, 21.09.26	Fr, 27.11.26
1.4.1.3	EG Rohinstallation Heizung	32st	Mo, 09.11.26	Fr, 08.01.27
1.4.1.4	1.OG Rohinstallation Heizung	32st	Mo, 11.01.27	Di, 23.02.27
1.4.1.5	2.OG Rohinstallation Heizung	33st	Mi, 24.02.27	Di, 13.04.27
1.4.1.6	EG Verlegen Fußbodenheizung	10st	Mo, 26.04.27	Mo, 10.05.27
1.4.1.7	OG 1 Verlegen Fußbodenheizung	10st	Mo, 31.05.27	Fr, 11.06.27
1.4.1.8	OG 2 Verlegen Fußbodenheizung	10st	Di, 06.07.27	Mo, 19.07.27
1.4.1.9	Fertiginstallation Heizung	45st	Di, 23.11.27	Di, 25.01.28
1.4.1.10	Inbetriebnahme	25st	Mi, 26.01.28	Di, 29.02.28
1.4.1.11	Probebetrieb	20st	Mi, 01.03.28	Di, 28.03.28
1.4.2	**SANITÄR**	**392st**	**Mo, 21.09.26**	**Do, 20.04.28**
1.4.2.1	Rohinstallation Sanitär	125st	Mo, 21.09.26	Fr, 02.04.27
1.4.2.2	EG Rohinstallation Sanitär	41st	Mo, 09.11.26	Do, 21.01.27
1.4.2.3	1.OG Rohinstallation Sanitär	41st	Fr, 22.01.27	Fr, 19.03.27
1.4.2.4	2.OG Rohinstallation Sanitär	43st	Mo, 22.03.27	Di, 25.05.27
1.4.2.5	Fertiginstallation Sanitär	60st	Di, 23.11.27	Di, 15.02.28
1.4.2.6	Inbetriebnahme	25st	Mi, 16.02.28	Di, 21.03.28
1.4.2.7	Probebetrieb	20st	Mi, 22.03.28	Mo, 20.04.28
1.4.3	**LÜFTUNG**	**387st**	**Mo, 21.09.26**	**Di, 11.04.28**
1.4.3.1	Rohinstallation Lüftung	112st	Mo, 21.09.26	Fr, 12.03.27
1.4.3.2	EG Rohinstallation Lüftung	37st	Mo, 09.11.26	Fr, 15.01.27
1.4.3.3	1.OG Rohinstallation Lüftung	37st	Mo, 18.01.27	Di, 09.03.27
1.4.3.4	2.OG Rohinstallation Heizung	38st	Mi, 10.03.27	Di, 04.05.27
1.4.3.5	Fertiginstallation Lüftung	55st	Di, 23.11.27	Di, 08.02.28
1.4.3.6	Inbetriebnahme	25st	Mi, 09.02.28	Di, 14.03.28
1.4.3.7	Probebetrieb	20st	Mi, 15.03.28	Di, 11.04.28
1.4.4	**MSR**	**387st**	**Mo, 21.09.26**	**Di, 11.04.28**
1.4.4.1	Rohinstallation MSR	67st	Mo, 21.09.26	Fr, 08.01.27
1.4.4.2	Fertiginstallation MSR	55st	Di, 23.11.27	Di, 08.02.28
1.4.4.3	Inbetriebnahme MSR	25st	Mi, 09.02.28	Di, 14.03.28
1.4.4.4	Probebetrieb MSR	20st	Mi, 15.03.28	Di, 11.04.28
1.4.5	**PV-ANLAGE**	**107st**	**Mo, 16.11.26**	**Di, 04.05.27**
1.4.5.1	UK PV	30st	Mo, 16.11.26	Mo, 28.12.26
1.4.5.2	PV Module	20st	Mi, 07.04.27	Di, 04.05.27
1.4.6	**ELEKTRO**	**508st**	**Mi, 10.12.25**	**Fr, 10.03.28**
1.4.6.1	Einlegearbeiten Decke und Wände EG	58st	Mi, 10.12.25	Di, 17.03.26
1.4.6.2	Einlegearbeiten Decke und Wände 1.OG	58st	Mo, 16.03.26	Mo, 11.06.26
1.4.6.3	Einlegearbeiten Decke und Wände 2.OG	58st	Mi, 10.06.26	Fr, 28.08.26
1.4.6.4	Vorinstallation Trassen EG	20st	Mo, 14.09.26	Fr, 09.10.26
1.4.6.5	Vorinstallation Trassen OG 1	20st	Mo, 05.10.26	Fr, 30.10.26
1.4.6.6	Vorinstallation Trassen OG 2	20st	Mo, 26.10.26	Fr, 20.11.26
1.4.6.7	Kabelzug Jalousie	10st	Fr, 26.02.27	Do, 11.03.27
1.4.6.8	Rohinstallation	211st	Mo, 23.11.26	Di, 07.10.27
1.4.6.9	Fertiginstallation	69st	Mo, 06.12.27	Fr, 10.03.28
1.4.7	**BMA**	**53st**	**Mo, 13.03.28**	**Di, 30.05.28**
1.4.7.1	Inbetriebnahme ZuKo Lichtruf, SBe, RWA, BOS	15st	Mo, 13.03.28	Fr, 31.03.28
1.4.7.2	**Probe Betrieb BMA, ZuKo Lichtruf, SBe, RWA, BOS**	25st	Fr, 17.03.28	Mo, 24.04.28
1.4.7.3	TÜV Abnahme BMA, ZuKo Lichtruf, SBe, RWA, BOS	1st	Mo, 24.04.28	Mo, 24.04.28
1.4.7.4	Mängelbehebung BMA, ZuKo Lichtruf, SBe, RWA, BOS	10st	Mo, 24.04.28	Mo, 08.05.28
1.4.7.5	Nachprüfung BMA, TÜV Abnahme SBe, RWA, BOS	5st	Di, 09.05.28	Mo, 15.05.28
1.4.7.6	Mängelbehebung, Nachprüfung, Abnahmen	10st	Di, 16.05.28	Di, 30.05.28
2	**LPH 8 AUSSENANLAGEN**	**547st**	**Mo, 14.09.26**	**Fr, 24.11.28**
2.1	Abbau Kräne / **Termin wird noch abgestimmt**	1st	Mo, 14.09.26	Mo, 14.09.26
2.2	Fassade Fertig & Gerüst abgebaut	1st	Do, 07.10.27	Do, 07.10.27
2.3	Vorlauf Außenanlagen	20st	Mo, 16.08.27	Mo, 13.09.27
2.4	Wiederherstellung Fl. Haus 33, Abbruch Bestandszaun, Herstellung Sicherheitszaun	18st	Mo, 13.09.27	Mi, 06.10.27
2.5	Innenhöfe Dicht	1st	Do, 21.10.27	Do, 21.10.27
2.6	Innenhöfe 1OG + 2OG	20st	Do, 21.10.27	Do, 18.11.27
2.7	Autokran zur Anderung	5st	Di, 26.10.27	Di, 02.11.27
2.8	Vor Ort Aufmaß für Fassadenrinnen + Bestellung	2st	Do, 21.10.27	Fr, 22.10.27
2.9	Aussenanlage Nordbereich	60st	Do, 07.10.27	Mo, 30.12.27
2.10	Rückbau BE-Flächen im Norden	10st	Do, 07.10.27	Mi, 20.10.27
2.11	Pflanzarbeiten Nord, Innenhöfe 1+2OG	34st	Mo, 31.01.28	Do, 16.03.28
2.12	Nicht Betretung der Ansaaten!	89st	Fr, 17.03.28	Do, 27.07.28
2.13	Aussenanlage West + Südbereich	60st	Do, 28.10.27	Fr, 21.01.28
2.14	Hochsicherheitsgarten, Retention, Freianlage + Zaun Aufnahmestation	58st	Fr, 31.12.27	Do, 23.03.28
2.15	Pflanzarbeiten West+Süd	15st	Mo, 07.02.28	Fr, 25.02.28
2.16	Nicht Betretung der Ansaaten!	96st	Mo, 28.02.28	Di, 18.07.28
2.17	Rückbau BE Süden	10st	Do, 28.10.27	Do, 11.11.27
2.18	voraussichtliche Winterpause	30st	Mo, 22.11.27	Fr, 31.12.27
2.19	Provisorische Eingänge	9st	Mo, 03.01.28	Fr, 14.01.28
2.20	Aussenanlage Ostbereich + EG Innenhof	60st	Mo, 17.01.28	Fr, 07.04.28
2.21	Innenhof EG	25st	Mo, 24.01.28	Fr, 25.02.28
2.22	Straßenbau exkl. Pflanzarbeiten	20st	Mo, 28.02.28	Fr, 24.03.28
2.23	Ausstattung Nordbereich im Straßenbereich (Carbfekeport Fahrradständer)	5st	Mo, 27.03.28	Fr, 31.03.28
2.24	Pflanzarbeiten Innenhof EG, Straße + Ostseite	23st	Mo, 03.04.28	Mo, 08.05.28
2.25	Nicht betretung der Ansaaten!	36st	Di, 02.05.28	Fr, 23.06.28
2.26	ZFP gewünschte Fertigstellung + Betzugsfertig	1st	Mo, 27.03.28	Mo, 27.03.28
2.27	Fertigstellung Zaunanlage Süden - Sicherheitsgarten	24st	Mo, 14.02.28	Do, 16.03.28
2.28	Renaturierungsfläche	36st	Di, 02.05.28	Fr, 23.06.28
2.29	Pflanzarbeiten Renaturierungsfläche	38st	Mo, 02.10.28	Fr, 24.11.28

Bearbeiter: p.bodenmueller
Datei: WSK125_TP_aktuell_Bauzeitenplan.PPL

Dieser Terminplan gilt vorbehaltlich Witterungs- und Störungsrisiken, sowie sonstigen äußeren Einflüssen