
Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		**Trennen der Rohrleitung DN600**	**154 Tage?**	**Mon 18.08.25**	**Don 19.03.26**	
6		**vorgezogener Umfang Abgang DN350 Fernkälte**	**303 Tage**	**Mon 11.08.25**	**Mit 07.10.26**	
27		**Hauptumfang HAL & Stationen Fernwärme & Fernkälte**	**572 Tage?**	**Mon 18.08.25**	**Die 26.10.27**	
28		Entwurfsplanung	7,5 Monate	Mon 18.08.25	Fre 13.03.26	1AA
29		Ausführungsplanung	6 Monate	Mon 16.03.26	Fre 28.08.26	28
30		**LV-Erstellung und Vergabelauf UKHD (gem. Beispiel im Gesamtterinplan "HKS")**	**24 Wochen**	**Mon 31.08.26**	**Fre 12.02.27**	**29**
49		**Ablauf beim AN nach Vergabe**	**80 Tage?**	**Mon 15.02.27**	**Fre 04.06.27**	**48**
50		intere Orga AN	10 Tage	Mon 15.02.27	Fre 26.02.27	
51		Bestellung Langläufer	5 Tage	Mon 01.03.27	Fre 05.03.27	50
52		Montageplanung & Freigabe	30 Tage	Mon 01.03.27	Fre 09.04.27	50
53		Bestellung Rohr & Halterung	5 Tage	Mon 01.03.27	Fre 05.03.27	50
54		Lieferung Rohr & Halterung	1 Tag	Mon 03.05.27	Mon 03.05.27	53EA+40 Tage
55		Lieferung Langläufer Kälte	1 Tag	Mon 31.05.27	Mon 31.05.27	51EA+3 Monate
56		Lieferung Langläufer Wärme	1 Tag	Mon 31.05.27	Mon 31.05.27	51EA+3 Monate
57		Heizung | Kälte möglicher Baubeginn	0 Tage	Mon 31.05.27	Mon 31.05.27	56
58		Baustart gem. Bauablaufterminplan "VORABZUG" vom 20.10.2025 --> Termin "E99 dicht" als Start TGA-Ausbau	0 Tage	Fre 04.06.27	Fre 04.06.27	
59		**Bauphase Hausanschlussleitungen & Stationen Fernwärme & -kälte**	**101 Tage**	**Mon 07.06.27**	**Mon 25.10.27**	**58EA+1 Tag;57EA+1 Tag**
60		Einrichten BE/ erste Eintransporte	5 Tage	Mon 07.06.27	Fre 11.06.27	58
61		**Fernkälte, DN350**	**96 Tage**	**Mon 14.06.27**	**Mon 25.10.27**	**60**
62		**Hausanschlussleitung HAL**	**95 Tage**	**Mon 14.06.27**	**Fre 22.10.27**	
63		Gerüst stellen, wo erforderlich - ca. 80 m Trasse (Montagehöhe "unter d. Decke")	1 Woche	Mon 14.06.27	Fre 18.06.27	60
64		Rohrbau DN350, ins. 150 m Trasse bis an Station - Klappe Pat.Gang bis einschl. 1. Klappe Station (DrPr, mit Steckscheiben); inkl. Halterungsbau; z. T. in Bereichen mit eingeschränkter Stehhöhe	9 Wochen	Mon 21.06.27	Fre 20.08.27	63
65		Füllen & Druckprobe, baubegleitend zfP	1 Woche	Mon 23.08.27	Fre 27.08.27	64
66		Nachbeschichtung aller Rundnähte	1 Woche	Mon 30.08.27	Fre 03.09.27	65
67		Isolierung und Brandschotte HAL (doppellagig), z. T. mit Blechummantelung	6 Wochen	Mon 06.09.27	Fre 15.10.27	66
68		Gerüst abbauen (nach Abnahme d. Isolierung)	1 Woche	Mon 18.10.27	Fre 22.10.27	67
69		**Fernkältestation**	**96 Tage**	**Mon 14.06.27**	**Mon 25.10.27**	
70		Rohrbau Station, DN350, inkl. Halterungsbau	6 Wochen	Mon 14.06.27	Fre 23.07.27	57
71		Füllen, Druckprobe und Spülen, baubegleitend zfP	1 Woche	Mon 26.07.27	Fre 30.07.27	70
72		Nachbeschichtung aller Rundnähte (sowie Prüfung)	1 Woche	Mon 02.08.27	Fre 06.08.27	71
73		Isolierung Hausübergabestation (doppellagig mit Blechummantelung	4 Wochen	Mon 09.08.27	Fre 03.09.27	72
74		Montage Schaltschrank und interne Verkabelung	1 Woche	Mon 06.09.27	Fre 10.09.27	73
75		Anschluss Scharltschrank (Strom + Mbus + Glasfaser)	2 Tage	Mon 13.09.27	Die 14.09.27	74
76		Abnahme	1 Tag	Mon 25.10.27	Mon 25.10.27	75;73;67;92
77		**Fernwärme, DN100**	**66 Tage**	**Mon 14.06.27**	**Mon 13.09.27**	**60**
78		**Hausanschlussleitung HAL**	**65 Tage**	**Mon 14.06.27**	**Fre 10.09.27**	
79		Gerüst stellen, wo erforderlich - ca. 60 m Trasse	1 Woche	Mon 14.06.27	Fre 18.06.27	
80		Rohrbau DN100, ins. 60 m Trasse bis an Station, Halterungsbau; z. T. in Bereichen mit eingeschränkter Stehhöhe	5 Wochen	Mon 21.06.27	Fre 23.07.27	79
81		Zustandsfeststellung z. T. mit	6 Wochen	Mon 26.07.27	Fre 03.09.27	80
82		Gerüst abbauen (nach Abnahme d. Isolierung)	1 Woche	Mon 06.09.27	Fre 10.09.27	81
83		**Fernwärmestation**	**66 Tage**	**Mon 14.06.27**	**Mon 13.09.27**	
84		Rohrbau Station, DN100; inkl. Halterungsbau	4 Wochen	Mon 14.06.27	Fre 09.07.27	57
85		Füllen, Druckprobe und Spülen, Station+HAL zfP	1 Woche	Mon 12.07.27	Fre 16.07.27	84
86		Dämmung Hausübergabestation mit Blechummantelung	4 Wochen	Mon 19.07.27	Fre 13.08.27	85
87		Anschluss an d. Bestand Fernwärme, inkl. 200% Prüfung	1 Woche	Mon 12.07.27	Fre 16.07.27	84
88		Montage Schaltschrank und interne Verkabelung	1 Woche	Mon 12.07.27	Fre 16.07.27	84
89		Anschluss Scharltschrank (Strom + Mbus + Glasfaser)	2 Tage	Mon 19.07.27	Die 20.07.27	88
90		Abnahme	1 Tag	Mon 13.09.27	Mon 13.09.27	93;89;86;81
91		**durch Netzbetreiber (nicht Planungsumfang BLS)**	**37 Tage**	**Mon 06.09.27**	**Die 26.10.27**	
92		Füllen Kälte	1 Woche	Mon 18.10.27	Fre 22.10.27	73;67
93		Füllen Wärme	1 Woche	Mon 06.09.27	Fre 10.09.27	86;87;81
94		Inbetriebnahme Kälte (? Leistungsabnahme vorhanden?) - HAL + Station	1 Tag	Die 26.10.27	Die 26.10.27	76;92
95		Inbetriebnahme Wärme (? Leistungsabnahme vorhanden?), Warmfahren - HAL + Station	1 Tag	Die 14.09.27	Die 14.09.27	90;93



30.09.2028

Ergänzen ...
Nutzung Fernwärme für Bauheizung ab 15.09.2027

Projekt: 260310_Terminplan_N
Datum: Mit 21.10.26

Vorgang	Inaktiver Vorgang	Manueller Sammelrollup	Externer Meilenstein
Unterbrechung	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelvorgang	Stichtag
Meilenstein	Inaktiver Sammelvorgang	Nur Anfang	In Arbeit
Sammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Ende	Manueller Fortschritt
Projektsammelvorgang	Nur Dauer	Externe Vorgänge	