Schreiner 1 / VE 361.01 :
Schrankanlagen in CA-Räumen, Konferenzräumen, Wert,- u. Postfächer in Pers.-Aufenthaltsr., Pat.-Aufenthaltsr. (ohne Küchen), div. AP + Regale (außer an Leisten/len), Durchreichen

Schreiner 2 / VE 361.02 :
Pat.-Zimmer + P.-Bäder, Pat.-Lounge PKV (incl. Küchenzeile), Bereitschaftsr., Gard.-Haken, Patienten-Schränke sonstige, Wickeltische im EIKI und in Beh.-WCs

Schreiner 3 / VE 361.03 :
Verkleidungen Infotresen + Infotresen, Verkleidungen an Cafeteria, Kapelle, Glaswände + Bäume + Sitzbänke mit Verkleidung im EIKI / ESI

Schreiner 4 / VE 361.04 :
Tresenanlagen incl. Verglasungen, Schrankanlagen Leitstellen + Stützpunkte, Richtplätze in AR und rein (von AT übernommen)

Hinweis Schreiner 4:
Im Plan **HHAA-HGB-CD-00-142-AH-5-00** finden Sie die grundsätzlichen Regeldetails zu den Tresen und im Plan **HHAA-HGB-CD-00-143-AH-5-00** die Regeldetails zu den Arbeitsschrankanlagen.

Schreiner 5 / VE 361.05 :
Fensterbänke + Leibungsrahmen d. Fenster / Pat.-Zimmer

Schreiner 6 / VE 361.06 :
Alle Küchenzeilen (außer PKV-Lounge)

WC-Trennwände / VE 354.01 :

Hinweise zur "Plan-Codierung" innerhalb der Räume :

03.040 bedeutet z.B.
Verweis auf folgenden Ausführungsplan:

HHAA-HGB-CD-**03.040**-AW-5-00
Wandansicht und Grundriss
Tresen Leitstelle Ambulanz Dik
Katalogansicht 03.040

Türen mit Kleiderhaken, siehe Katalogansicht 30.013

Position Schalter für LED-Sockelbeleuchtung, integr. in "Formularablage" Höhe: Achse = 93,0 cm ü. OKFFB

"offene" Tresen ohne Verglasung

"geschlossene" Tresen mit Verglasung

Hinweis für VE 351.01 / Allgemeine Schrankanlagen :
In den so markierten Personal-Aufenthaltsräumen weicht die Anzahl der Wertfächer von der Standard-Stückzahl "4" ab

Hinweis für VE 361.02 / Patientenschränke :
Schrankkörpern mit abweichenden HPL- Dekor und ggf. Intarsie gemäß Angabe in der Ausschreibung und separater Material-Beschreibung.

Hinweis für VE 361.04 / Tresenanlagen :
komplette Schrankanlage im HPL-Umfarbton gemäß Bauteilzuordnung

Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen :
Arbeitsplatte, Rückwand-Paneel und "Unterboden" der Hängeschränke im HPL-Umfarbton gemäß Bauteilzuordnung

Hinweis für VE 361.06 / Küchenzeilen :
Arbeitsplatte, und Schrankkörpern in HPL-Umfarbtönen gemäß Angabe in der Ausschreibung und separater Material-Beschreibung.

ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN! EINGETRÄGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

Index	Datum	Gez.	Änderungen
01	16.09.2025	HDR\hla	Ergänzungen i.d. Zuordnung / und Legende

HhAA-HGB-CG-u1-001-IM-5-01

Schreinerübersichtsplan
Untergeschoss

Status: 01 | Index: 16.09.2025

ARGE TGA	ATGA-HGB-MM-UE-00	Cloud 02.12.2025
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG	MVLEH-HGB-MM-UE-00	Cloud 28.11.2025
HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH	HTPG-HGB-MM-HT-00	Cloud 01.12.2025
faktorgrün Landschaftsarchitekten	FGLA-HGB-MM-UE-00	Cloud 02.02.2021

Bauvorhaben:
Neubau Flugfeldklinikum Böblingen